



K.05 | Kostenprognose detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget ursprüngli- ch	Projekt- änderunge- n	Umbuchunge- n (IIR)	Budget aktuell (B akt)	Bepreistes LV (LV)	Hauptaufträ- ge (HA)	Beauftragte Nachträge (NA)	Auftragsstand (AS=HA+NA)	Beantragte Nachträge (NA beantr)	Mehr-/Minder- kostenanmel-	Mengen- änderunge- n	Zw.summe (ZS = LV+AS+NA beantr>MK+MÄ)	Abrechnungs- stand (RE)	Abrechnungs- stand in % (RE %)	Risiko/Unvor- hersehbares	Kostenprognose (KP)	Abweichung (KP - B akt)	Abweichung in % (IKP/B akt-1) * 100
200	Herrichten und Erschließen	61.200	0	0	61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	61.200	0	0%
200.01	Abrissarbeiten	21.200	0	0	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	21.200	0	
200.02	Öffentliche Erschließung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	40.000	0	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	7.597.465	791.208	0	8.388.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	8.507.753	119.080	1%
300.01	Erdarbeiten	158.366	8.552	0	166.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	166.917	0	
300.02	Baustellensicherung	74.348	4.015	0	78.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	78.362	0	
300.03	Bauschild	6.184	334	0	6.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	6.518	0	
300.04	Rohbauarbeiten	2.218.439	119.796	0	2.338.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	2.338.234	0	
300.05	Rutschenanlage	710.920	38.390	0	749.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	868.390	119.080	
300.06	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	806.305	43.540	0	849.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	849.846	0	
300.07	Dachdecker- und Klempnerarbeiten	519.997	28.080	0	548.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	548.077	0	
300.08	Gerüstbauarbeiten	117.987	6.371	0	124.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	124.358	0	
300.09	Alu-Glasfassade	455.765	246.113	0	701.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	701.878	0	
300.10	Klinkerarbeiten	328.072	177.159	0	505.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	505.230	0	
300.11	Beckenabdeckung	66.568	3.595	0	70.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	70.162	0	
300.12	Fliesen-, Abdichtungs- und Estricharbeiten	1.044.763	56.417	0	1.101.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1.101.180	0	
300.13	Innenputzarbeiten	132.313	7.145	0	139.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	139.458	0	
300.14	Trockenbauarbeiten	209.481	11.312	0	220.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	220.793	0	
300.15	Schlosserarbeiten	42.309	2.285	0	44.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	44.594	0	
300.16	Schwimmbadausstattung	116.886	6.312	0	123.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	123.198	0	
300.17	Bodenbelag Kinderbereich	17.049	921	0	17.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	17.969	0	
300.18	Innentüren	75.403	4.072	0	79.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	79.475	0	
300.19	Tischlerarbeiten	51.093	2.759	0	53.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	53.852	0	
300.20	Kassenanlage	130.732	7.060	0	137.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	137.792	0	
300.21	Gebäudereinigung	32.025	1.729	0	33.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	33.754	0	
300.22	Malerarbeiten	80.297	4.336	0	84.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	84.633	0	
300.23	Umkleide / Trennwandanlagen	185.041	9.992	0	195.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	195.033	0	
300.24	Bodenbelagsarbeiten Büros	7.800	421	0	8.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	8.221	0	
300.25	Feuerlöschgeräte / Feuerwehrpläne	2.535	137	0	2.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	2.671	0	
300.26	Schließanlage	6.790	367	0	7.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	7.157	0	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	5.276.035	284.906	0	5.560.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	5.560.941	0	0%
400.01	Badewassertechnik	1.463.908	79.051	0	1.542.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1.542.959	0	
400.02	Hubböden	548.000	29.592	0	577.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	577.592	0	
400.03	Sanitärarbeiten	462.757	24.989	0	487.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	487.745	0	
400.04	Elektrotechnik	836.611	45.177	0	881.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	881.788	0	
400.05	Heizungstechnik	468.909	25.321	0	494.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	494.230	0	
400.06	Lüftungstechnik	828.883	44.760	0	873.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	873.643	0	
400.07	Gebäudeleittechnik (MSR)	554.500	29.943	0	584.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	584.443	0	
400.08	Küchentechnik	95.864	5.177	0	101.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	101.041	0	
400.09	Blitzschutztechnik	16.604	897	0	17.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	17.501	0	
500	Außenanlagen	1.036.800	55.987	0	1.092.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1.092.787	0	0%
500.01	Außenanlagen	1.036.800	55.987	0	1.092.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1.092.787	0	
600	Ausstattung und Kunstwerke	109.300	5.902	0	115.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	115.202	0	0%
600.01	Beschilderung	7.125	385	0	7.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	7.510	0	
600.02	Möblierung	46.015	2.485	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	48.500	0	
600.03	Schwimmbadzubehör	17.465	943	0	18.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	18.408	0	
600.04	Dekorationen	15.800	853	0	16.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	16.653	0	
600.05	Ausstattung Elektrotechnik	9.425	509	0	9.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	9.934	0	
600.06	Innenbegrünung	13.470	727	0	14.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	14.197	0	
700	Baunebenkosten	3.801.900	167.530	0	3.969.430	0	1.059.455	3.887	1.063.342	17.660	33.711	2.388.539	3.503.252	1.004.343	94%	10.383	3.780.952	-188.478	-5%

Projekt: **Hallenbad Rheine**
Projektnummer: **360541**
Auftraggeber: **Rheiner Bäder GmbH**



Nummer	Bezeichnung	Budget ursprünglich	Projekt- änderungen	Umbuchungen (IR)	Budget aktuell (B akt)	Bepreistes LV (LV)	Hauptaufträge (HA)	Beauftragte Nachträge (NA)	Auftragsstand (AS=HA+NA)	Beantragte Nachträge (NA beantr)	Mehr-/Minder- kostenanmeldungen	Mengen- änderungen	Zw.summe (ZS = LV+AS+NA beantr>MK+MÄ)	Abrechnungs- stand (RE)	Abrechnungs- stand in % (RE %)	Risiko/Unvor- hersehbares	Kostenprognose (KP)	Abweichung (KP - B akt)	Abweichung in % ((KP/R akt)-1) * 100	
700.01	Unternehmensberatung	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000	100%	0	13.000	0		
700.02	Begleitung Planervergaben	52.000	0	0	52.000	0	49.978	0	49.978	0	0	0	49.978	50.291	101%	0	50.291	-1.710		
700.03	Gebäudeplanung	1.445.000	78.030	0	1.523.030	0	392.454	0	392.454	0	0	1.043.316	1.435.770	390.195	99%	0	1.435.770	-87.260		
700.04	Technische Ausrüstung	1.080.000	58.320	0	1.138.320	0	319.000	0	319.000	0	0	749.158	1.068.158	240.711	75%	0	1.068.158	-70.162		
700.05	Tragwerksplanung	280.000	0	0	280.000	0	149.000	0	149.000	0	0	130.288	279.288	62.695	42%	0	279.288	-712		
700.06	Brandschutz	20.000	0	0	20.000	0	5.460	0	5.460	0	11.780	0	17.240	5.278	97%	2.760	20.000	0		
700.07	Bauphysik	32.000	0	0	32.000	0	21.463	0	21.463	0	8.585	0	30.048	9.848	46%	1.502	31.550	-451		
700.09	Prüfstatik	85.500	0	0	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	85.500	0		
700.10	SIGECO	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	20.000	0		
700.11	Vermessung	18.000	0	0	18.000	0	7.295	0	7.295	0	13.346	0	20.641	4.097	56%	156	20.797	2.797		
700.12	Projektraum	9.400	508	0	9.908	0	6.440	0	6.440	0	0	0	6.440	2.870	45%	2.680	9.120	-788		
700.13	Raumakustik	8.000	0	0	8.000	0	5.540	0	5.540	0	0	0	5.540	0	0%	285	5.825	-2.175		
700.15	Allg. Baunebenkosten	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	25.000	0		
700.21	Bauleistungsversicherung	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	25.000	0		
700.23	Prüf- und Genehmigungsgebühren	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	107.920	7.920		
700.24	Baugrundgutachten	15.000	0	0	15.000	0	3.320	2.858	6.178	0	0	0	6.178	8.706	141%	3.000	11.706	-3.294		
700.27	Projektsteuerung	568.000	30.672	0	598.672	0	83.000	0	83.000	17.660	0	465.776	566.436	211.062	254%	0	566.436	-32.236		
700.30	Artenschutzprüfung	2.500	0	0	2.500	0	1.397	1.029	2.426	0	0	0	2.426	2.426	100%	0	2.426	-75		
700.31	Kanalerkundung	3.500	0	0	3.500	0	2.111	0	2.111	0	0	0	2.111	3.166	150%	0	3.166	-334		
900	Rückstellungen	1.788.300	0	0	1.788.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1.788.300	0	0%	
900.01	Risikobudget	1.788.300	0	0	1.788.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1.788.300	0		
Summe		19.671.000	1.305.533	0	20.976.533	0	1.059.455	3.887	1.063.342	17.660	33.711	2.388.539	3.503.252	1.004.343	94%	10.383	20.907.135	-69.398	0%	