

K.07 | Kostenprognose kompakt - Abweichungen

Nummer	Gewerk/ Vergabeeinheit	Budget aktuell	Kostenprognose / bepreistes LV	Auftrag / Angebot	Abweichung	Abw. %
● 300.01	Abbruch	1.677.827,71	1.650.047,46	775.861,15	-901.966,56	-54%
● 700.14	Baustellenlogistik	715.010,31	868.252,56	764.978,41	49.968,10	7%
		2.392.838,02	2.518.300,02	1.540.839,56	-851.998,46	
● 300.02	Gerüstbau	355.453,00	355.453,00		0,00	0%
● 300.03	Abbruch/ Rohbau/ Erdbau	4.826.858,66	5.501.547,32		674.688,66	14%
● 300.04	Dachabdichtung	1.569.954,51	1.768.341,96		198.387,45	13%
● 300.05	Metallbau 01 - Fassadenarbeiten	3.901.444,75	4.160.757,95		259.313,20	7%
● 300.27	Gebäudezwischenreinigung	181.489,28	81.980,52		-99.508,76	-55%
● 300.32	Schlosserarbeiten 04	11.281,20	11.310,95		29,75	0%
● 400.10	Aufzugsanlage	262.990,00	270.764,27		7.774,27	3%
● 400.12	Demontage Elektrotechnik	181.118,00	194.044,61		12.926,61	7%
● 400.13	Demontage Sanitärtechnik	249.364,50	249.268,12		-96,38	0%
● 400.14	Demontage Heizungstechnik	341.530,00	341.581,10		51,10	0%
● 400.15	Demontage Lüftungs- und Kältetechnik	663.544,00	639.076,39		-24.467,61	-4%
● 400.17	Demontage Sprinklertechnik	333.200,00	333.280,92		80,92	0%
		12.878.227,90	13.907.407,11		1.029.179,21	8%
					177.180,75	
● 300.06	Natursteinarbeiten	492.130,45	-		0,00	0%
● 300.07	Wärmedämmverbundsystem	256.453,93	-		0,00	0%
● 300.08	Trockenbauarbeiten	1.991.435,25	-		0,00	0%
● 300.09	Innenputz	162.387,40	-		0,00	0%
● 300.10	Estrich	371.174,69	-		0,00	0%
● 300.11	Innentüren und Zargen	498.627,85	-		0,00	0%
● 300.12	WC - Trennwände	53.312,00	-		0,00	0%
● 300.13	Innenraumverglasung	155.794,80	-		0,00	0%
● 300.14	Malerarbeiten 01	71.108,45	-		0,00	0%
● 300.15	Malerarbeiten 02	873.662,30	-		0,00	0%
● 300.16	Beschichtung TG	58.262,40	-		0,00	0%
● 300.17	Bodenbelagsarbeiten	539.738,78	-		0,00	0%
● 300.18	Fliesenarbeiten	426.335,35	-		0,00	0%
● 300.19	Schlosserarbeiten 01	214.202,38	-		0,00	0%
● 300.20	Schlosserarbeiten 02	205.643,90	-		0,00	0%
● 300.21	Schlosserarbeiten 03	149.154,60	-		0,00	0%
● 300.22	Systemtrennwände	442.739,50	-		0,00	0%
● 300.23	Metallbau 02 - Innenfassade	49.646,80	-		0,00	0%
● 300.24	Tischlerarbeiten	944.038,90	-		0,00	0%
● 300.25	Mobile Trennwand	80.741,50	-		0,00	0%
● 300.26	Satinierungsarbeiten	11.638,20	-		0,00	0%
● 300.28	Gebäudeschlussreinigung	95.228,56	-		0,00	0%
● 300.29	Schließanlage	157.506,02	-		0,00	0%
● 300.30	Umzugslogistik	0,00	-		0,00	0%
● 400.01	Netzersatzanlage	211.820,00	-		0,00	0%
● 400.02	Serverraum	244.753,25	-		0,00	0%
● 400.03	Blitzschutz- und Erdungsanlage	22.574,30	-		0,00	0%
● 400.04	Elektrotechnik	4.195.700,81	-		0,00	0%
● 400.05	Sanitärtechnik	2.750.464,85	-		0,00	0%
● 400.06	Heizungstechnik	4.737.347,16	-		0,00	0%
● 400.07	Lüftungs- und Kältetechnik	6.665.482,00	-		0,00	0%
● 400.08	MSR	1.311.975,00	-		0,00	0%
● 400.09	Sprinklertechnik	710.459,75	-		0,00	0%
● 400.11	Medientechnik	657.237,00	-		0,00	0%
● 600.01	Verbuchungstechnik	147.084,00	-		0,00	0%
● 600.02	Loses Mobiliar	564.541,50	-		0,00	0%
● 600.03	Landschaftsbau	188.912,50	-		0,00	0%

Bezugswerte: ● bis 100,00%, ● bis 102,00%, ● ab 102,00%

Alle Kostenangaben in EUR inkl. USt.

agn Projektmanagement GmbH

Stand 08.06.2022

Dock 14 | Am Mittelhafen 14 | 48155 Münster | T 0251 915888-286 | F 0251 915888-29 | info@pm-agn.de | www.pm-agn.de

Geschäftsführer: Remus Grolle-Hüging, Markus Lohaus, Christian Zumwinkel | Amtsgericht Münster HRB 18267