

Anlage zu Top 4

17.5.2006

Stadtbücherei
-Wigger-

**Information für den Kulturausschuss
Sitzung am 23. Mai 2005
TOP 4: Stadtbibliothek 2007, Stand der Planung**

Die Planungen befinden sich im Zeitrahmen, Ende September 2007 soll die Eröffnung der neuen Stadtbibliothek erfolgen.

Die Phase 4 des Bauvorhabens, das ist die Planungsphase, ist abgeschlossen. Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 27. April 2006 die Planungen durch den Architekten, Herrn Silge, vorstellen lassen. Architekt und Fachingenieure sind mit der weiteren Planung der Maßnahme beauftragt worden.

Am 17. Mai 2006 wurde Vertretern des Behindertenbeirates die Planungen erläutert. Anregungen aus diesem Kreis wurden aufgenommen und werden bei den weiteren Planungen berücksichtigt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat beschlossen, dass die Umbaumaßnahmen für die Stadtbibliothek zu Kosten zu erstellen sind, die 10% unter der Kostenschätzung liegen.

Dies wird wohl nur möglich sein, wenn qualitative Einschränkungen in Kauf genommen werden. Zur Zeit wird die Kostenschätzung präzisiert und eine Kostenberechnung vorgenommen. Im Zusammenhang mit der Kostenberechnung werden geeignete Einsparungspositionen benannt werden. Hierauf wird der Kostencontroller ein besonders Augenmerk legen.

Einsparungen, die zu einer Beeinträchtigung von Büchereifunktionen führen würden, können nicht vorgenommen werden, da dann das gesamte Büchereikonzept „in eine Schieflage käme“. Diese Auffassung des Fachbereiches 1 wird sowohl vom Architekten Silge als auch vom Baucontroller geteilt.

15.8.06 HEA. Vorlage Dringende f. d. n. Entscheidung
(Rückl.)

Abfo 1.8.06