

Planungs- und Ausschreibungsablauf Rohbauausschreibung

				Beginn		Ende	
1	Vertragsunterzeichnung TV-Mesum Stadt Rheine			28.01.07			
2	1. Planungsgespräch		Di.	13.02.07			TV-Mesum, Schule, Fach-Ing. Stadt Rheine
3	Überarbeitung Vorentwurf Stadt Rheine	2 Wochen	Mi.	14.02.07		07.03.07	Baubesprechungen. 14-tägig
4	Teilauftrag an externes Architekturbüro		Mi.	07.03.07			
5	Vorbereitende Ausführungsplanung durch Architekten	3 Wochen	Do.	ab 08.03.07	Do.	29.03.07	
6	Vergabe Architektenleistungen			29.03.07			Vergabe Auftrag im BA
7	Ausführungsplanung durch Architekten	5 Wochen	Fr.	ab 30.03.07	Fr.	04.05.07	Osterferien 02.04.-13.04.07
8	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	2 Wochen	Mo.	07.05.07	Fr.	18.05.07	
9	Prüfen der LVs, Rücksprachen	1 Woche	Mo.	21.05.07	Fr.	25.05.07	
10	Veröffentl. der Ausschreibung (Hinweise in der Presse)	3 Wochen	Fr.	ab 04.05.07			Veröffentl. vor Fertigstellung LV
11	Druck der Angebote	1 Woche	Di.	29.05.07	Fr.	01.06.07	
12	Versand		Mo.	bis 04.06.07			
13	Laufzeit	3 Wochen	Di.	05.06.07	Mi.	26.06.07	Sommerferien ab 21.06.07
14	Submission		26. KW	27.06.07			Sommerferien
15	Prüfung der Angebote durch RPA+Hochbau+Architekt	1 Woche	Mi.	27.06.07	Mi.	04.07.07	Sommerferien
16	Vorlage erstellen Ggf. Vergabegespräche	1 Woche	Do.	05.07.07	Fr.	06.07.07	Sommerferien
17	Dringlichkeitsbeschluss		28. KW	09.07.07			Sommerferien bis 03.08.07
18	Beauftragung der Firma		29. KW	ab 09.07.07			
19	1. Spatenstich			10.07.07			Anschl. Einrichtung der Baustelle
20	Bauausschusssitzung		Do.	23.08.07			Bestätigung der Aufträge
21	Nutzungsbeginn					ca. Juni 2008	Bauzeit ca. 10 Monate

Vorlage 4.01.07.4

Planungs- und Ausschreibungsablauf 1. Paket: Rohbaugewerke, HLS, Elektro

			Beginn		Ende	
1	Überarbeiten der Entwurfsplanung	4 Wochen	Do.	01.03.07	Do.	29.03.07
2	Vorbereitende Ausführungsplanung durch Ingenieure.	4 Wochen	Do.	29.03.07	Do.	26.04.07
3	Beauftragung Architekt			29.03.07		Vergabe Auftrag im BA
4	Vorbereitende Ausführungsplanung durch Architekten	3,5 Wochen		ab 02.04.07		Osterferien 02.04.-, 13.04.07
5	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	4 Wochen	Do.	26.04.07	Do.	24.05.07
5a	Prüfen der LVs, Rücksprachen	1 Woche	Fr.	25.05.07		Pfingstwoche
6	Veröffentl. der Ausschreibung (Hinweise in der Presse)	3 Wochen	Fr.	ab 25.05.07		Veröffentl. vor Fertigstellung LV
7	Druck der Angebote	10 Tage	Mo.	04.06.07	Fr.	15.06.07
8	Versand		Mo.	bis 18.06.07		
9	Laufzeit	3 Wochen	Di.	19.06.07	Mi.	03.07.07
10	Submission		28. KW	10.07.07		Sommerferien ab 21.06.07
11	Prüfung der Angebote durch RPA+Hochbau+Ing.-Büros	2 Wochen	Mi.	11.07.07	Mi.	Sommerferien
12	Vorlage erstellen Ggf. Vergabegespräche	1 Woche	Mi.	25.07.07		Sommerferien
13	Dringlichkeitsbeschluss		31. KW	01.08.07		Sommerferien bis 03.08.07
14	Beauftragung der Firma		31. KW	ab 02.08.07		
15	Baubeginn					Terminabh. von beauftr. Firmen
16	Bauausschusssitzung		Do.	23.08.07		Bestätigung der Aufträge
17	Nutzungsbeginn					Bauzeit ca. 10 Monate

14.03.07 Aufgestellt: i.A. gesehen: i.A.

Kummer

Kurzinsky

Planungs- und Ausschreibungsablauf 1. Paket: Rohbaugewerke, HLS, Elektro

			Beginn		Ende	
1	Überarbeiten der Entwurfsplanung	4 Wochen	Do.	01.03.07	Do.	29.03.07
2	Vorbereitende Ausführungsplanung durch Ingenieure.	4 Wochen	Do.	29.03.07	Do.	26.04.07
3	Beauftragung Architekt			29.03.07		Vergabe Auftrag im BA
4	Vorbereitende Ausführungsplanung durch Architekten	3,5 Wochen		ab 02.04.07		Osterferien 02.04.-, 13.04.07
5	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	4 Wochen	Do.	26.04.07	Do.	24.05.07
5a	Prüfen der LVs, Rücksprachen	1 Woche	Fr.	25.05.07		Pfingstwoche
6	Veröffentl. der Ausschreibung (Hinweise in der Presse)	3 Wochen	Fr.	ab 25.05.07		Veröffentl. vor Fertigstellung LV
7	Druck der Angebote	10 Tage	Mo.	04.06.07	Fr.	15.06.07
8	Versand		Mo.	bis 18.06.07		
9	Laufzeit	3 Wochen	Di.	19.06.07	Mi.	03.07.07
10	Submission		28. KW	10.07.07		Sommerferien ab 21.06.07 Sommerferien
11	Prüfung der Angebote durch RPA+Hochbau+Ing.büros	2 Wochen	Mi.	11.07.07	Mi.	25.07.07
12	Vorlage erstellen Ggf. Vergabegespräche	2 Wochen	Mi.	25.07.07	Mi.	08.08.07
13	Vorlagenstopp Bauausschuss		Mi.	08.08.07		Sommerferien bis 03.08.07
14	Bauausschusssitzung		Do.	23.08.07		Bestätigung der Aufträge
15	Vergabe	1 Woche		30.08.07		
16	Baubeginn					Termin abh. von beauftr. Firmen
17	Nutzungsbeginn					September 2007 Sommer 2008

27.02.07 Aufgestellt: i.A. gesehen: i.A.

Kummer

Kurzinsky