

RHEINE

INHALT

ZEIT

GELD

BEARBEITUNG

Grundlagen

Konzept

Vertiefung

Abschluss

PROJEKT

Bauliche Maßnahme

Einordnung im Gesamtverlauf

ZEIT

grundsätzlicher Ablauf

- 1-**
LICHTFUGE / GASSE
zum Kaufhaus „Hertie“

Rückbau Hertie
Licht für die neu zu schaffenden Büros
- 2-**
MEHR PLATZ
im Rathauszentrum 2

Umbau und Aufstockung des RHZ 2
Platz für den Umzug zwecks Umbau RHZ I
Betrieb Kulturetage / Betrieb Bibliothek / Betrieb Läden
- 3-**
ABSCHLUSS
Rathauszentrum I

Umbau des OG I des RHZ I
Platz für ausgelagerte Nutzer
Betrieb EDV

PROJEKTVERLAUF		RATHAUSZENTRUM RHEINE								aufgestellt: <i>leistungsphase</i> ARCHITEKTURBÜRO							
JAHR		JAHR 1				JAHR 2				JAHR 3				JAHR 4			
MONAT		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
NR	INHALT																
01	1	BT 1+2 - RATHAUSZENTRUM I + II															
01	0	PROJEKTSTART	■														
01	1	BINDUNG PLANER		■	■												
01	2	PLANUNG / GENEHMIGUNG				■	■	■	■								
01	3	VERGABE						■	■								
01	4	BAUEN RATHAUSZENTRUM 2								■	■	■	■				
01	5	UMZUG											■				
01	6	BAUEN RATHAUSZENTRUM 1											■	■			
01	7	EINRICHTUNG INBETRIEBNAHME													■		
02		BT 3 - INVESTOR - HERTIE															
02	0	PROJEKTSTART	■														
02	1	BINDUNG PLANER / INVESTOR		■	■												
02	2	PLANUNG / GENEHMIGUNG				■	■	■	■								
02	3	RÜCKBAU						■	■								
02	4	BAUEN								■	■	■	■	■	■		
02	5	EINRICHTUNG INBETRIEBNAHME													■	■	

Zwangspunkt - RHZ 2 vor RHZ 1

Zwangspunkt - Rückbau vor Neubau