

Mittelverwendung von 2012- 2017

Mittelverwendung 2012

Maßnahme	Kosten Kalkulation	Beschluss im Sozialausschuss	Stand der Umsetzung
barrierefreie Schule	87.000,00 €	13.11.2012	erledigt
Hebebühne	15.000,00 €	13.11.2012	erledigt
Summe der Kalkulation			
	102.000,00 €		

Mittelverwendung 2013

Maßnahme	Kosten Kalkulation	Beschluss im Sozialausschuss	Stand der Umsetzung
Bodenindikatoren Ampel Osnabrückerstr./Windmühle nstr.	70.000,00 €	19.06.2012	erledigt
Summe der Kalkulation			
	70.000,00 €		

Mittelverwendung 2014

Maßnahme	Kosten Kalkulation	Beschluss im Sozialausschuss	Stand der Umsetzung
Aufzug Annetteschule	126.000,00 €	03.12.2013	erledigt
Behinderten WC Kulturetage	22.000,00 €	03.12.2013	zurück gestellt
Ausbau Kreuzung Bahnhofstr./Lindenstr.		03.12.2013	zurück gestellt
Summe der Kalkulation			
	148.000,00 €		

Mittelverwendung 2015

Maßnahme	Kosten Kalkulation	Beschluss im Sozialausschuss	Stand der Umsetzung
Treff 100- Rampe	7.500,00 €	09.06.2015	erledigt
Kinderschutzbund Aufzug und WC	50.000,00 €	09.06.2015	zurück gestellt
Stempel für Josef-Winkler- Zentrum	15.000,00 €	09.06.2015	erledigt
Schulische Inklusion	84.500,00 €	09.06.2015	nicht angefordert
Summe der Kalkulation			
	157.000,00 €		

Mittelverwendung 2016

Maßnahme	Kosten Kalkulation	Beschluss im Sozialausschuss	Stand der Umsetzung
Keine			

Mittelverwendung 2017

Maßnahme	Kosten Kalkulation	Beschluss im Sozialausschuss	Stand der Umsetzung
Kinderschutzbund Aufzug+ WC	115.000,00 €	14.03.2017	erledigt
Kreuzung Bahnhofstr. Lindenstr.	105.000,00 €	14.03.2017	zurück gestellt
Höranlage	10.000,00 €	14.03.2017	erledigt
Summe der Kalkulation	230.000,00 €		