

Neubau Dreigruppen-Kindergarten Thieberg

Stand: Mai 2015

Nr.	Gewerk	Kosten- schätzung	Firma	Kosten- schätzung/ berechnung	Summe vor Ausschreibung	Kosten- anschlag	Summe lt. A.Uitrag	Kosten- feststellung	Summe lt. Zahlung
		Juni 14 Stadt Rheine €		Mai 15 Stadt Rheine €		€		€	
100	Kostengruppe 100: Grundstück (im Besitz der Stadt Rheine)								
	Kostengruppe 100 (nachrichtlich)			0,00					
200	Kostengruppe 200: Herrichten und Erschließen								
	Kostengruppe 200	30.000,00		30.000,00					
300	Kostengruppe 300: Bauwerk-Baukonstruktion	589.926,00							
310	Baugrube								
320	Gründung			132.070,00					
330	Außenwände			179.360,00					
340	Innenwände			109.740,00					
350	Decken			72.980,00					
360	Dächer			196.460,00					
370	baukonstrukt. Einbauten			25.580,00					
390	sonstige Baukonstruktion			10.000,00					
	Kostengruppe 300	589.926,00		594.120,00					
400	Kostengruppe 400: Bauwerk-Technische Anlagen	126.874,00							
	Blitzschutz		Visoplan	6.000,00					
	Elektro + NT		Visoplan	55.000,00					
	Heizung/Lüftung/Sanitär		Temmen	120.780,00					
	Kostengruppe 400	126.874,00		181.780,00					
500	Kostengruppe 500: Außenanlagen	90.000,00							
	Kostengruppe 500	90.000,00		90.000,00					
600	Kostengruppe 600: Ausstattung und Kunstwerke								
	Kostengruppe 600			0,00					
700	Kostengruppe 700: Baunebenkosten	133.200,00							
	Baugrunduntersuchung		de Reuter	1.963,50					
	Brandschutzkonzept		Halfk.+Kirchn.	3.808,00					
	Statiker		Käschner	27.476,36					
	HLS		Temmen	19.893,56					
	Elektrotechnik		Visoplan	12.377,16					
	Architekten (Vergabe)			11.785,00					
	Kostengruppe 700	133.200,00		77.303,58					
	<i>Kostengruppe 100 (nachrichtlich)</i>			0,00					
	Kostengruppe 200			30.000,00					
	Kostengruppe 300			594.120,00					
	Kostengruppe 400			181.780,00					
	Kostengruppe 500			90.000,00					
	Kostengruppe 600			0,00					
	Kostengruppe 700			77.303,58					
	Gesamtsumme	970.000,00		973.203,58					
	Differenz			3.203,58					