

Baulich bisher nicht oder gerade erst begonnene Straßenbauprojekte aus Vorjahre/ld. Jahr

I. Ausbau - erstmalig/nochmalig

53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchener Str. bis Haus Nr. 89)

Die Hünenborgstraße ist in diesem Abschnitt lediglich als asphaltierte Fahrbahn angelegt. Im Zuge der Fertigstellung der dort angesiedelten Kindertagesstätte soll auch die Straße ausgebaut werden. Der Baubeginn ist für das letzte Quartal 2017 vorgesehen.

geschätzte Gesamtkosten:	338.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	IV/2017
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

53014-0611 Edith-Stein-Straße (Hauenhorster Str. - Unterm Waldhügel)

An diesem Teilstück der Edith-Stein-Straße sind weder Gehwege noch Beleuchtung vorhanden. Zudem befindet sich die Straße in einem schlechten Zustand, so dass ein Ausbau angestrebt wird. Zunächst ist allerdings abzuwarten, ob diese Maßnahme Bestandteil eines förmlichen Sanierungsgebietes werden kann. Diese Prüfung verzögert diese Maßnahme, so daß dieses Projekt zunächst nicht weiter verfolgt wird. Nach Abschluß der Prüfung muss über eine erneute Aufnahme in den Haushaltsplan entschieden werden.

geschätzte Gesamtkosten:	237.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	?
--------------------------	-----------	-----------------------------	---

53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)

Seitens der Entwässerung ist der Kanal im Schneewittchenweg aus hydraulischer Sicht und auf Grund des Zustands zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung des Kanals ist vorgesehen auch die Straße auszubauen, um Synergien zu nutzen. Dabei ist zu prüfen, ob diese Straße gemeinsam mit dem Gretelweg erneuert werden kann. Zudem ist zusätzlich die Frage aufgetaucht, ob eine Förderung im Rahmen der Sozialen Stadt in Frage kommt. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Ergebnis wird für 2018 erwartet. Daher verzögert sich der Projektstart weiterhin.

geschätzte Gesamtkosten:	404.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-3570 Irmtraud-Morgner-Str.

Der überwiegende Teil der angrenzenden Wohngrundstücke ist bereits bebaut. Somit kann der endgültige Straßenausbau erfolgen. Der Baubeginn erfolgt erst im IV. Quartal 2017.

geschätzte Gesamtkosten:	134.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	IV/2017
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereiche (K.G.R. bis Lindenstraße)

Nach Fertigstellung und Freigabe der Personenunterführung im Bahnhof Rheine soll auch die Bahnhofstraße im o. g. Abschnitt modernisiert werden. Hierzu gehört die Erneuerung der Geh- und Radwege und der Beleuchtung. Der Einsatz einer Effektbeleuchtung soll aus einem anderen Budget finanziert werden. Der Baubeginn verzögerte sich weiterhin, da noch Anpassungsarbeiten an der Kanalisation notwendig waren und sind.

geschätzte Gesamtkosten:	110.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)

An der Zeppelinstraße befindet sich lediglich östlich der Fahrbahn ein provisorischer Gehweg. Zudem ist die Fahrbahn in einem schlechten Zustand. Die Straßenausbau im Zusammenhang mit der Bebauung westlich der Straße (WP Dutum) vorgesehen. Der Ausbaubeginn verzögert sich aufgrund der schwierigen beitragsrechtlichen Situation.

geschätzte Gesamtkosten:	1.138.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	IV/2017
--------------------------	-------------	-----------------------------	---------

II. Ausbau - Zuschussmaßnahme

53014-708 Hörstkamp Bahnunterführung

Der Baubeginn dieses gemeinsam mit der DB durchzuführenden großen Projektes wird baulich noch nicht beginnen können. Die Vorplanungen finden zurzeit statt. Der Baubeginn könnte bei günstigem Verlauf in 2018 mit Vorarbeiten erfolgen.

geschätzte Gesamtkosten:	5.200.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-------------	-----------------------------	------

53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg - Hafenbahn)

Der Kreisradweg von Rheine nach Coesfeld (Radbahn Münsterland) soll durch ein 4. Teilstück auf dem Gelände der Stadt Rheine vom Staelskottenweg bis zum Bahnhof Rheine verlängert werden. Die Umsetzung wird aufgrund der Verfügbarkeit der DB-Flächen nur in Abschnitten erfolgen können. Der erste Abschnitt ist vom Staelskottenweg bis zur Hafenbahn geplant. Hierzu laufen derzeit konkrete Planungen mit dem Zuschussgeber, Kreis und DB. Der Baubeginn verzögert sich. Ausgegangen wird zurzeit von 2018.

geschätzte Gesamtkosten:	150.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

III. Ausbau - Gewerbegebiet

53014-9051 Düsterbergstraße

Die Düsterbergstraße befindet sich im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 130, Kennwort Baarentelgen-Süd. Die Düsterbergstraße, die sowohl an die Bonifatiusstraße als auch an die Sandkampstraße angebunden ist, ist bereits vor vielen Jahren als asphaltierte hochwertige Baustraße ausgebaut worden. Der Zustand der Straße verschlechtert sich zunehmend. Um die vorhandene Befestigung auch für den späteren Ausbau nutzen zu können sollte die Straße bald ausgebaut werden.

Vor dem Hintergrund, dass auch die anliegenden Grundstücke zum großen Teil bebaut bzw. vermarktet sind, sollte der Endausbau der Straße erfolgen.

Der Auftrag ist vergeben. Der Baubeginn ist im Juli 2017 gestartet.

geschätzte Gesamtkosten:	646.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-9052 Pompeystraße

Die Pompeystraße befindet sich im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 130, Kennwort Baarentelgen-Süd. Diese Straße, die durch Anschluss an die Düsterbergstraße eine ringförmige Erschließung der angrenzenden Grundstücke ermöglicht, ist bereits vor vielen Jahren als asphaltierte hochwertige Baustraße ausgebaut worden. Der Zustand der Straße verschlechtert sich zunehmend. Um die vorhandene Befestigung auch für den späteren Ausbau nutzen zu können sollte die Straße bald ausgebaut werden.

Vor dem Hintergrund, dass auch die anliegenden Grundstücke zum großen Teil bebaut bzw. vermarktet sind, sollte der Endausbau der Straße erfolgen.

Der Auftrag wurde bereits vergeben. Der Ausbau ist im Juli 2017 gestartet.

geschätzte Gesamtkosten:	391.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

IV. sonstige Projekte

53014-564 Wadelheimer Chaussees (Goldammerweg bis Höhe B70)

Die Erneuerung der Fahrbahn, die erstmalige Herstellung eines Geh- und Radweges (östlich der Fahrbahn) und eines Gehweges (westlich der Fahrbahn) und die Erweiterung der Beleuchtung wird gemeinsam mit dem Kreis Steinfurt umgesetzt. Der Bau wird im August 2017 starten.

geschätzte Gesamtkosten:	70.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	IV/2017
--------------------------	----------	-----------------------------	---------

V. Baustraßen

53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße)

Im Rahmen des Neubaus der Feuerwehr an der Bergstraße wird der hintere Bereich als Baugebiet erschlossen. Der Baubeginn für die Baustraße war für 2017 vorgesehen. Aufgrund problematischer Grunderwerbsverhandlungen verzögert sich der Baubeginn nach 2018. Die Mittel wurden bereits in 2017 bereitgestellt.

geschätzte Gesamtkosten:	250.000 €	"aktualisierter" Baubeginn:	2018
--------------------------	-----------	-----------------------------	------