

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich		Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"			
Produktdefinition					
Verantwortlich:					
5, Werner Schröer, 939-468					
Ergebnisplan					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		
10= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
17= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
59 Bahnflächen „Rheine R und IV. Quadrant	-4.031.604	-4.031.604	-2.795.000	-1.236.604	-30,67
Summe der investiven Auszahlungen:	7.197.604	7.197.604	4.554.000	2.643.604	36,73
Summe der investiven Einzahlungen:	3.166.000	3.166.000	1.759.000	1.407.000	44,44
Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:					
59 Bahnflächen „Rheine R und IV. Quadrant": Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Baufortschrittes ein Teil der Auszahlungen sich in die Folgejahre verschieben werden. Auf der Einzahlungsseite sind keine Verkaufserlöse erzielt worden. Die Zuwendungen fließen in Abhängigkeit zu den Ausgaben.					
Erläuterung:					
Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2011 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!					