Produktgruppe 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen

Keine Abweichungen

Ergebnisplan

Keine Abweichungen

Finanzplan

Verbesserung: 4.343 TEUR

- Mindereinzahlungen: 514.000 Euro
- Minderauszahlungen: 5.357.000 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 148 TEUR

„Siehe Projekte“

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mindereinzahlungen 366 TEUR

„Siehe Projekte“

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 5.357 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

53014-0164 Gronauer Str. „2. BA“ (Schwedenstr. – Hohe Str.)

Verbesserung 261 TEUR

Aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes werden in 2015 deutlich geringere Auszahlungen erwartet. Die kalkulierte Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge in 2015 wird um ca. 50 T€ überschritten, da sich neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Anlagenbildung mit anderen räumlich angrenzenden Beitragsprojekten ergeben haben.

53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)

Verschlechterung 45 TEUR

Aufgrund des verzögerten Projektfortschrittes werden in 2015 deutlich geringere Auszahlungen erwartet.

Die kalkulierte Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge in 2015 wird deutlich unterschritten, da sich neue Erkenntnisse bezüglich der Anlagenbildung mit anderen räumlich angrenzenden Beitragsprojekten ergeben haben.

53014-0242 Ausbau „Holländerstr. Teil 1 (Alte Bahnhofstr. – Dechant-Römer-Str.)“

Verbesserung 109 TEUR

Aufgrund von schwierigen Grunderwerbsverhandlungen hat sich der Projektbeginn verzögert. Der Ausbau wird Anfang 2016 erfolgen. Der größte Teil der Auszahlungen findet erst in 2016 statt.

53014-0904 Horstmannstraße

Verbesserung 54.000 TEUR

Die Straße wird zurzeit ausgebaut. Ein Teil der Auszahlungen wird erst in 2016 erfolgen.

53014-111 Wadelheimer Chaussee „Stichweg“

Verbesserung 39.000 TEUR

Beiträge, die im Vorjahr veranschlagt waren, konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung erst in 2015 vereinnahmt werden.

53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)

Verschlechterung 4 TEUR

Wie bereits im Berichtswesen zum 31.5.2015 prognostiziert, verzögert sich der Projektbeginn, da die Planungen für den Kanalbau noch nicht abgeschlossen sind und zudem eine Förderung im Rahmen des Projektes „Neue Mitte Dorenkamp“ geprüft wird. Bis zum Jahresende werden lediglich Planungskosten in Höhe von 4 T€ anfallen.

53014-2301/2319/2328/2332/2336/2348/2349/2353/2363/2365/2367/2370/2381 Straßenbeleuchtung „Altenrheiner Str.“/„Franz-Fabry-Straße“/ „Heidackerstraße“/ „Hohenkampstraße“ Hemelter Str. bis Timmermanufer/ „Kiefernweg“/ „Oranienstraße“/ „Overbergstraße“/ „Robertstraße“/ „Südeschstraße“/ „Timmermanufer“/ „Unterm Waldhügel“/ „Wasserstraße“ Sprickmannstr. bis Schumannstr.“/ Pommernstiege/ Sachsenstraße“

Verbesserung 63 TEUR

Die Beiträge für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung aufgrund von Maßnahmen des Konjunkturpaketes waren in Vorjahren veranschlagt, konnten aber aufgrund der Vielzahl der zusätzlichen Projekte erst in 2015 abgerechnet werden.

53014-3508 Ausbau „Kollwitzstraße“

Verbesserung 53 TEUR

Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Zudem konnten bei der endgültigen Beitragsabrechnung noch Beiträge, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren, vereinnahmt werden.

53014-3509 Ausbau „Sachsstraße“

Verbesserung 39 TEUR

Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Zudem konnten bei der endgültigen Beitragsabrechnung noch Beiträge, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren, vereinnahmt werden.

53014-3703 Lindvenweg „2. BA“ (Thiestr. – Nielandstr.)

Verbesserung 219 TEUR

Der Ausbau konnte erst zeitlich verzögert in 2015 beginnen. Die meisten bereits in 2014 veranschlagten Einzahlungen konnten daher erst in 2015 erzielt werden.

53014-3707 Josef-Schepers-Str.

Verbesserung 70 TEUR

Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nicht mehr benötigt.

53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg – KV Lindvenweg)

Verbesserung 360 TEUR

Der Projektbeginn hat sich verzögert. Der Großteil der Auszahlungen wird erst in 2016 erfolgen.

53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. – Am Thietor)

Verschlechterung 140 TEUR

Aufgrund der häufigen Änderungen bei der Planung und auch der Bauausführung sind sowohl bei den Baukosten wie auch bei den Kosten für Ingenieurleistungen insgesamt ca. 140 T€ Mehrkosten entstanden. Gedeckt werden diese Mehrkosten durch Minderkosten beim Projekt 53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm.

53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)

Verbesserung 757 TEUR

Die Straße wird zurzeit ausgebaut. Ein Teil der Auszahlungen wird erst in 2016 erfolgen. Die als Vorausleistung erhobenen Beiträge waren bereits in 2014 veranschlagt.

53014-511 Eckenerstraße (Breite- bis Bühnertstr.)

Wie bereits im Berichtswesen zum 31.5.2015 prognostiziert, wird die zunächst geplante Erneuerung des Kanals aufgrund neuer Erkenntnisse der TBR verschoben. Daher soll auch die Straßenerneuerung auf einen unbekanntem Zeitpunkt verschoben werden. Die freigewordenen Mittel wurden im Rahmen von überplanmäßigen Ausgaben wie folgt umgeschichtet:

- 5954 Konversion – sonstige Maßnahmen (Ankauf und Renovierung eines Gebäudes als Ersatz für gemietete Unterkünfte für Obdachlose) 180 T€
- 5202 Anschaffung von Container an der Michaelschule 180 T€

53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnertstr. – Im Sundern)

Verschlechterung 2 TEUR

Wie bereits im Berichtswesen zum 31.5.2015 prognostiziert, wird dieses Projekt aufgrund von Abhängigkeiten mit der Erneuerung des Kanals zunächst nicht umgesetzt. Nach neuesten Erkenntnissen ist mit einer Erneuerung erst in ca. 5 Jahren zu rechnen. Es sind Planungskosten in Höhe von 2 T€ angefallen.

53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern – Eckenerstr.)

Verbesserung 118 TEUR

Der Baubeginn wird erst in 2016 erfolgen, da in diesem Fall aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Gefahr einer „Winterbaustelle“ unbedingt vermieden werden sollte.

53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. – B 70)

Verbesserung 529 TEUR

Das Projekt wird insgesamt u. a. aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse günstiger als kalkuliert. Zudem konnten in 2015 mehr Zuwendungsmittel abgerufen werden, als bisher zugesichert. Ca. 140 T€ werden zudem benötigt zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe beim Projekt 53014-501 Marktstraße/Auf dem Thie.

53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. – Neuenkirchener Str.)

Verbesserung 206 TEUR

Der 2. Abschnitt der Erneuerung der Sprickmannstraße wird erst in 2016 umgesetzt werden können. Dementsprechend verringert sich die Auszahlungssumme. Beiträge werden erst in 2016 erhoben.

53014-560/562/563 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)/ Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Friedenstr.)/ In der Bannwiese/Friedensplatz

Verbesserung 386 TEUR

Diese 3 Projekte werden gleichzeitig ausgebaut. Aufgrund von Anliegereingaben verzögert sich die Durchführung nach 2016.

53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Brücke B70)

Verschlechterung 35 TEUR

Im Rahmen einer Baumaßnahme des Kreises an der Wadelheimer Chaussee musste für den städtischen Anteil außerplanmäßig eine Auszahlungssumme in Höhe von 35 T€ zur Verfügung gestellt werden. Die Deckung erfolgt über Minderauszahlungen beim Projekt 53014-9015.

53014-571 Bahnhofstr – Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. – Lindenstraße)

Verbesserung 110 TEUR

Dieses Projekt kann aus Gründen von Abhängigkeiten von Kanalbaumaßnahmen erst in 2016 durchgeführt werden.

53014-581 Hohe Lucht

Verbesserung 80 TEUR

Eine Umsetzung dieses Projekts wird aufgrund des verzögerten Baubeginns der Emsgalerie erst in 2016 erwartet.

53014-587 Nonnenpädken

Verschlechterung 50 TEUR

Die Treppenanlage „Am Nonnenpädgen“ musste kurzfristig erneuert werden. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt über Minderausgaben beim Projekte 53014-9015.

53014-708 Hörstkamp – Bahnunterführung

Verbesserung 74 TEUR

In 2015 fällt entgegen der ursprünglichen Annahme nur eine geringe Auszahlungssumme für Planungsaufträge an.

53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Bahnhof)

Verbesserung 40 TEUR

Hierbei handelt es sich um eine Zuschussmaßnahme des Kreises. In 2015 werden nur Planungskosten anfallen. Der Baubeginn verzögert sich.

53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. –B70 Radweg nördliche Seite)

Verschlechterung 7 TEUR

Hierbei handelt es sich um eine Zuschussmaßnahme. Erst nach Zuschussbewilligung kann diese Maßnahme beginnen. Wie bereits im Berichtswesen zum 31.5.2015 prognostiziert, wird dies erst in 2016 erfolgen. Es sind Planungskosten in Höhe von 7 T€ angefallen.

53014-826 Umgestaltung „Humboldtplatz“

Verbesserung 132 TEUR

Aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung konnte die für Vorjahre veranschlagte Einzahlung erst in 2015 erzielt werden.

53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer

Verbesserung 727 TEUR

Der Baubeginn ist erfolgt. Die Ein- bzw. Auszahlungen verschieben sich in Teilen nach 2016.

53014-842 Bürgerradweg Rodde (OD Rodde-K80)

Verbesserung 50 TEUR

Die notwendigen Grunderwerbe konnten nicht durchgeführt werden. Das Projekt kann daher zurzeit nicht umgesetzt werden.

53014-9015 Egon-Senger-Straße

Verbesserung 108 TEUR

Die Baumaßnahme konnte insgesamt wesentlich kostengünstiger ausgeführt werden. Daher fällt die Rückzahlung an die in Vorleistung getretenen Firmen in 2015 deutlich geringer aus. Der meiste Teil der eingesparten Mittel musste jedoch zur Deckung von überplanmäßig für das Projekt 53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Brücke B70) – 35 T€ - und außerplanmäßig für das Projekt 53014-587 Nonnenpädgen – 50 T€ - zur Verfügung gestellt werden. Der Ausbau der Wadelheimer Chaussee ist eine kurzfristig zusätzliche eingeplante Maßnahme des Kreises, zu der die Stadt Rheine einen Anteil für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung zu leisten hat. Die Treppenanlage des Nonnenpädgen - siehe hierzu auch die Bauausschuss-Vorlage 176/15 – muss kurzfristig erneuert werden.

53014-9016 Harkortstraße

Verbesserung 152 TEUR

Die Baumaßnahme, die gleichzeitig wie die Projektnummer 53014-9015 ausgebaut wurde, konnte insgesamt wesentlich kostengünstiger ausgeführt werden. Daher fällt die Rückzahlung an die in Vorleistung getretenen Firmen in 2015 deutlich geringer aus und konnte insgesamt aus dem Budget 53014-9015 gezahlt werden.

53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau

Verbesserung 282 TEUR

Die Mittel wurden in 2015 bisher durch den Zahlungsempfänger nicht angefordert. Die Auszahlung wird erst in 2016 erwartet.

53014-9073 Meithnerstraße – Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße – Meithnerstraße)

Verbesserung 189 TEUR

Aufgrund des verzögerten Baubeginns werden die für 2015 eingeplanten Auszahlungen teilweise erst in 2016 erfolgen.