

Summe
 im Soll
 über Soll
 unter Soll

	Stand Entwurfsplanung 30.06.2021	Stand 15.09.2021		Stand aktuelle Ausführungsplanung	
80.000.000,00 €				Baupreisteigerung	6.000.000 €
				Baupreisteigerung	8.001.000 €
70.000.000,00 €				PÄA und zus. Leist.	1.961.000 €
			Unvorhersehbares 3.018.000 €	Unvorhersehbares	3.052.000 €
60.000.000,00 €					
	KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen	KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen	23.545.000 €	KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen	23.545.000 €
50.000.000,00 €					
	Sonstiges Baupreissteigerung	Sonstiges Baupreissteigerung	3.964.000 €	Sonstiges Baupreissteigerung	3.964.000 €
40.000.000,00 €					
	KG 700 Baunebenkosten	KG 700 Baunebenkosten	12.858.000 €	KG 700 Baunebenkosten	12.838.000 €
30.000.000,00 €					
	KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	1.650.000 €	KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	900.538 €
20.000.000,00 €					
	KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion	KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion	19.883.000 €	KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion	20.667.193 €
10.000.000,00 €					
	KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	35.000 €	KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	34.000 €
0,00 €					
	Gesamtkosten 64.950.093,00 €	Gesamtkosten 64.950.093,00 €		Gesamtkosten 80.962.731,00 €	