

Summe
 im Soll
 über Soll
 unter Soll

	Stand Entwurfsplanung 30.06.2021		Stand 23.06.2022		Stand aktuelle Ausführungsplanung	
80.000.000,00 €			Baupreisteigerung 1. Quartal 2022	6.001.226 €	Baupreisteigerung 1. Quartal 2022	6.001.226 €
			Baupreisteigerung 2021	8.000.643 €	Baupreisteigerung 2021	8.000.643 €
70.000.000,00 €			Zusätzl. Leistungen	1.960.862 €	Zusätzl. Leistungen	1.960.862 €
			Unvorhersehbares	2.488.164 €	Unvorhersehbares	2.488.164 €
60.000.000,00 €						
	KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen		KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen	23.544.561 €	KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen	24.829.555 €
50.000.000,00 €						
	Sonstiges Baupreissteigerung		Sonstiges Baupreissteigerung	3.963.070 €	Sonstiges Baupreissteigerung	2.777.539 €
40.000.000,00 €						
	KG 700 Baunebenkosten		KG 700 Baunebenkosten	12.838.718 €	KG 700 Baunebenkosten	12.888.686 €
30.000.000,00 €			Kosten Mietflächen	563.960 €	Kosten Mietflächen	563.960 €
	KG 600 Ausstattung und Kunstwerke		KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	900.538 €	KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	900.538 €
20.000.000,00 €						
	KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion		KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion	20.667.193 €	KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion	20.517.762 €
10.000.000,00 €						
	KG 200 Vorbereitende Maßnahmen		KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	33.796 €	KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	33.796 €
0,00 €						
	Gesamtkosten 64.950.093 €		Gesamtkosten 80.962.731 €		Gesamtkosten 80.962.731 €	