

## Aktuelle Meilensteine Umbau und Sanierung des Rathauszentrums

Umbau 4. OG inkl. Serverraum	07 oder 08/2024 (je nach Kapazität EDV für Aufbau neue Serveranlage innerhalb der Ferien)
Einzug Bibliothek	19.02.2025 (zuletzt: 07.02.2025)
Einzug Ratssaal	13.02.2025 (zuletzt: 30.01.2025)
Freigabe Teilbereich Passage	04.02.2025
Start Rückbau Ratssaal	ab 28.02.2025
Tiefgarage (nur RHZ 1) frühestmögliche Inbetriebnahme	Mitte 2024
Tiefgarage (RHZ 2 komplett) frühestmögliche Inbetriebnahme	Ende 2024
Umbau Läden und Mall:	Start 03/2025, Abschluss 29.10.2025 (zuletzt: 25.10.2025)
Umbau 2.-5.	26.10.2026
Büroräume Damloup	Mit Bezug des RHZ 2 im ersten Quartal des Jahres 2025 gehen wir weiter davon aus, dass ausreichend Arbeitsplätze zu Verfügung stehen und die Flächen in der Kaserne bis Ende 2025 freigezogen werden können.