

Baulich nicht abgeschlossene Straßenbauprojekte aus Vorjahre

I. Straßen in Siedlungsgebieten

53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"

Die Grundstücke sind größtenteils bebaut, so dass ein Ausbau der Straße erfolgen sollte. Der Baubeginn ist für das IV. Quartal 2012 vorgesehen.

geschätzte Gesamtkosten:	208.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"

Nachdem der Lidl Markt fertiggestellt worden ist, sollte nun diese Straße ausgebaut werden.

Der Baubeginn wird im IV. Quartal 2012 erfolgen.

geschätzte Gesamtkosten:	130.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (von Kollwitzstraße. - Haus-Nr. 103.)"

Ursprünglich erstreckte sich das Projekt von Kollwitzstraße bis Zeppelinstraße. Da die Sutrumer Straße allerdings sowohl durch den bereits entwickelten Wohnpark Dutum I verläuft, als auch über den noch nicht überplanten Bereich des Wohnpark Dutum II, wurde die Maßnahme nun in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der o.g. Abschnitt befindet sich überwiegend im bereits entwickelten Teil und sollte daher in 2012 im Zuge des Ausbaus der Kollwitzstraße und der Sachsstraße innerhalb der B-Plan-Grenzen ausgebaut werden.

Der Baubeginn erfolgt im IV. Quartal 2012.

geschätzte Gesamtkosten:	56.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	----------	-----------------------------	---------

53014-3508 Kollwitzstraße

Die freien Grundstücke an diesem Straßenabschnitt sind größtenteils bebaut worden. Die Maßnahme wird im IV. Quartal 2012 beginnen.

geschätzte Gesamtkosten:	167.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

53014-3509 Sachsstraße

Die freien Grundstücke an diesem Straßenabschnitt größtenteils bebaut worden. Der Baubeginn wird im IV. Quartal 2012 erfolgen können.

geschätzte Gesamtkosten:	132.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstr.)

Die Dutumer Straße ist im betrachteten Bereich (Gesamtlänge etwa 750 m) bis auf einen 180 m langen Abschnitt nicht Bestandteil eines Bebauungsplanes. Der Abschnitt von Zeppelinstraße bis Weidenstraße liegt im Bebauungsplan Nr. 194, Kennwort: "Zeppelinstraße/Steinfurter Straße". Die Dutumer Straße ist aufgrund ihrer Verkehrsbedeutung und Lage im Straßennetz als Sammelstraße einzustufen. Der Ausbau ist im Separationsprinzip vorgesehen. Die Gehwege, Parkstreifen und Grünbeete werden durch Rundborde höhenmäßig von der Fahrbahn abgesetzt. Es ist ein Ausbau im Separationsprinzip mit 6 m breiter Fahrbahn und beidseitigem Gehweg von i. d. R. 2 bis 2,50 m Breite vorgesehen. Zwischen Fahrbahn und Gehweg ist im gesamten Bereich beidseitig die Anlegung von Parkständen bzw. Grünbeeten geplant. Außerdem sind Fahrbahneinengungen durch die Anordnung von Grünbeeten auf 4 m Breite vorgesehen, die zur Verkehrsberuhigung beitragen. Aufgrund eines politischen Beschlusses von 2009 auf 2012 verschoben. Abwägung und Satzung (19.03.2009 BauA, 31.03.2009 Rat) sind bereits beschlossen worden. Der Ausbau wird Ende 2012 beginnen können.

geschätzte Gesamtkosten:	1.122.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-------------	-----------------------------	---------

53014-3518 Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)

Die Felsenstraße ist im Abschnitt Neuenkirchener Straße bis Nienbergstraße bereits ausgebaut worden. Nun soll auch der Abschnitt Nienbergstraße bis Nadigstraße ausgebaut werden. Die Grundstücke an der Felsenstraße sind größtenteils bebaut und der Verkehr aus dem Bereich Nadigstraße - südl. Felsenstraße sollte eine verkehrssichere Anbindung in nördlicher Richtung erhalten. Der Baubeginn wird erst im IV. Quartal 2012 erfolgen können.

geschätzte Gesamtkosten:	220.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------

II. Stadtstraßen

53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. -Surenburgstr.)"

Dieser Straßenabschnitt befindet sich in einem schlechten Zustand. Zusätzlich ist hier in Teilabschnitten der vorhandene Entwässerungskanal zu erneuern. Eine Voruntersuchung zur Umgestaltung des Straßenquerschnittes hat bereits vor einigen Jahren unter dem Titel "Verkehrsplanung Musikerviertel" stattgefunden. Zudem ist die Euregio-Sporthalle fertig gestellt worden und der Straßenausbau kann sich nun anschließen. Die Baumaßnahme beginnt auf Wunsch der Anlieger erst in 2013.

geschätzte Gesamtkosten:	682.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

IV. Baustraßen

53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	28.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	35.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2.BA (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	29.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	28.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3564 Elly-Ney-Ring (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	30.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	32.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3566 Nadigstr. 3.BA (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	35.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-3567 Nienbergstr. 3. BA (Baustraße)

Erstellung einer Baustraße im Zuge der Erschließung des B-Plangebietes 298 Wohnpark Dutum, Teil E.

Der Ausbau wird voraussichtlich erst 2013 stattfinden können aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung und der Umlegung.

geschätzte Gesamtkosten:	27.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2013
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-8071 Baustraße "Stichstraße Franz-Weller-Straße"

Bau einer Baustraße als Stichstraße im Bereich Franz-Weller-Straße im Baugebiet EURODE.

Der Baubeginn erfolgt im IV. Quartal 2012.

geschätzte Gesamtkosten:	21.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	----------	-----------------------------	---------

V. sonstige Projekte

53014-417 Ausbau Herefortstraße

Die Herefortstraße war bis zur Umwandlung der angrenzenden Ackerfläche in Bauland bisher nur einseitig angebaut. Mittlerweile ist ein Teil der neuen Grundstücke bebaut worden. Seitens der Politik ist der Wunsch zum Ausbau der Straße für 2011 geäußert worden. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist der Ausbau für 2011 vorgesehen worden.

Anlegung von Gehwegen, Fahrbahnerneuerung und Anlegung von Einbauten.

Nach Auswertung von Bodenuntersuchungen und Überarbeitung der Ausführungsplanung musste die Kostenschätzung angepasst werden. Die geschätzten Kosten werden sich um ca. 200.000 E erhöhen.

Die Maßnahme wird erst im IV. Quartal 2012 baulich starten können.

geschätzte Gesamtkosten:	200.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	IV/2012
--------------------------	-----------	-----------------------------	---------