

Anlage 1**Mittelverwendung behindertengerechtes und barrierefreies Bauen in den Jahren 2005 bis 2014****I. Beschlüsse des Sozialausschusses aus den Jahren 2005 bis 2013****Beschlüsse 2005**

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Aufzuganlage Berufskolleg	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2006

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Behinderten-WC Marienschule	fertig gestellt	--	--
barrierefreier Ausbau im Bereich des Marktplatzes	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2007

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Aufzuganlage Michaelschule	fertig gestellt	--	--
Software Stadtbibliothek für sehbehinderte und blinde Menschen	angeschafft	--	--
Bahnübergang Pinienweg	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2008 und 2009 (Haushaltsjahrübergreifend)

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Overbergschule Aufzugsanlage	fertig gestellt	--	--

barrierefreier Zugang Aufzug T4 - Tiefgarage Rathauszentrum		Der barrierefreie Umbau/elektrische Türantriebe - Aufzugsanlage T 4 in der Tiefgarage des Rathauses kann aufgrund der Hertie-Insolvenz/Insolvenz eines Teileigentümers derzeit nicht umgesetzt werden	--
Pflasterung - Bodenindikatoren Kreuzung Neuenkirchener Str./ Salzbergener Str.	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2010

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Bau eines behindertengerechten Steges (Rampe) zur Wasserspielanlage auf dem Stadtpark-Spielplatz	fertig gestellt	--	--
Audio-Übertragungssysteme für die akustische Barrierefreiheit in städtischen Einrichtungen	a) mobile Anlage für die Verwaltung b) JWZ	Zu a) Anlage wurde angeschafft, wird im Beirat regelmäßig genutzt und kann ausgeliehen werden (Kaufpreis 786,00 €) Zu b) Mobile Anlage soll zeitnah beschafft werden - Stand Dezember 2013	4.800,00 € (verplant, Angebote werden eingeholt)
Barrierefreier Ausbau der Ampelanlage Osnabrücker Straße/Antoniusstraße	fertig gestellt	--	--
Thiemauer 42 Hof- und Gartenfläche	fertig gestellt	--	--
Thiemauer 42 - WC	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2011

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Bodenindikatoren Ampelanlage Osnabrücker Str./Windmühlenstr./Aloysiusstr.	Maßnahme verschoben	(70.000,00 €) <u>Sperrvermerk wurde nicht aufgehoben</u>	Keine Budgetmittel vorhanden, da Sperrvermerk nicht aufgehoben wurde, <u>Einsparung für 2011</u>
Sanierung Aufzüge Neues Rathaus – barrierefreier Zugang	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2012

Maßnahme	Stand	Mittelverwendung
Hebebühne	angeschafft	eingeplant: 15.000 € benötigt: 8.300 € Restmittel (verplant für Aufzug Annetteschule und WC Kulturetage, s.u.) 6.700 €
„barrierefreie Schule“ Rampe Gertrudenschule, div. Türklingeln und Türöffner; Behinderten-WC Ludgerusschule	tlw. umgesetzt; Behinderten-WC Ludgerusschule wird derzeit durchgeführt	eingeplant: 87.000 € benötigt: (Rampe Gertrudensch.; Behinderten WC Ludgerusschule; div. Klingeln, Türöffner an Schule) 44.600 € Restmittel (verplant für Aufzug Annetteschule und WC Kulturetage, s.u.) 42.400 €

Beschlüsse 2013

Maßnahme	Stand	Mittelverwendung	
Bodenindikatoren Ampelanlage Osnabrücker Str./Wind- mühlenstr./Aloysiusstr.	begonnen	eingepplant benötigt:	70.000 € 72.523 €
		Restmittel	-2.523 €

Beschlüsse 2013 und 2014 (Haushaltsjahrübergreifend)

Maßnahme	Stand	geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	Geplante Mittel
Aufzug für Annetteschule	Beschluss Sozialausschuss;	Umsetzung 2014	126.000 €
Behinderten WC Kulturetage	Beschluss Sozialausschuss;	Umsetzung 2014	22.000 €