

Anlage 1 - Aktueller Stand Maßnahmen

Nr.	Projekt	vom Rat beschlossen			ErgHH/ InvHH	Ausführung/beim Land angemeldet			Umsetzung	Sonstiges
		Gesamt- kosten	Förder- mittel	Eigenanteil		Gesamt- kosten	Förder- mittel	Eigenanteil		
1	Elsa-Brandström-Realschule: Sanierung Dach und Fassade der Sporthalle	300.000	270.000	30.000	E	235.000	211.500	23.500	2016	beim Land angemeldet
2	Emsland-Gymnasium: Sanierung der Fenster	750.000	675.000	75.000	E				2017-2018	
3	Stadthalle: Energetische Sanierung (Austausch Beleuchtungsmittel ohne Bühnenbeleuchtung)	55.000	49.500	5.500	E				2016	
4	Euregio-Gesamtschule: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz Gebäude C	220.000	198.000	22.000	E	198.000	178.200	19.800	2016	beim Land angemeldet
5	Don-Bosco/Sekundarschule: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz	200.000	180.000	20.000	E	203.000	182.700	20.300	2016	beim Land angemeldet
6	Gymnasium Dionysianum: Sanierung des Wärmedämmverbundsystems Anbau	120.000	108.000	12.000	E				2016	
7	Studienseminar (vermietet an Land): Erneuerung Fenster/Sonnenschutz	60.000	54.000	6.000	E				2017	
8	Kloster Bentlage, Heizungsanlage	350.000	315.000	35.000	E	360.000	324.000	36.000	2016-2017	beim Land angemeldet
9	Bau Kindertagesstätte "Thieberg"	837.000	753.300	83.700	I	---	---	---	---	Mieterträge wären anzurechnen, deswegen keine Umsetzung im Rahmen des KInvFG
10	Bau Kindertagesstätte	1.000.000	900.000	100.000	I	---	---	---	---	
11	Straßenbeleuchtung (kompletter Austausch von 620 Leuchten)	250.000	225.000	25.000	E				2016-2018	
12	weitere kleinere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung	378.814	340.933	37.881	E	75.000	67.500	7.500	2016-2018	Edith-Stein-Schule (Fassade Treppenhaus), beim Land angemeldet
					E	40.500	36.450	4.050	2016-2018	Kloster Bentlage (Breitbanderschließung), beim Land angemeldet.
Gesamtsummen		4.520.814	4.068.733	452.081		1.111.500	1.000.350	111.150		

Übersicht freie Mittel

	Gesamtkost.	Fördermittel	Eigenanteil	
Gesamtsummen	4.520.814	4.068.733	452.081	
abzgl. angemeldeter Maßnahmen	1.111.500	1.000.350	111.150	(Nr. 1, 4, 5, 8, 12 tlw.)
abzgl. noch nicht begonnen Maßn.	1.498.314	1.348.483	149.831	(Nr. 2, 3, 6, 7, 11, 12 tlw.)
Summe freie Mittel für weitere Maßn.	1.911.000	1.719.900	191.100	