

Mittelverwendung behindertengerechtes und barrierefreies Bauen in den Jahren 2005 bis 2011

I. Beschlüsse des Sozialausschusses aus den Jahren 2005 bis 2011

Beschlüsse 2005

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Aufzuganlage Berufskolleg	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2006

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Behinderten-WC Marienschule	fertig gestellt	--	--
barrierefreier Ausbau im Bereich des Marktplatzes	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2007

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Aufzuganlage Michaelschule	fertig gestellt	--	--
Software Stadtbibliothek für sehbehinderte und blinde Menschen	angeschafft	--	--
Bahnübergang Pinienweg	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2008 und 2009 (Haushaltsjahrübergreifend)

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Overbergschule Aufzugsanlage Berufskolleg	fertig gestellt	--	--

barrierefreier Zugang Aufzug T4 - Tiefgarage Rathauszentrum		Der barrierefreie Umbau/elektrische Türantriebe - Aufzugsanlage T 4 in der Tiefgarage des Rathauses kann auf- grund der Hertie-Insolvenz/Insolvenz eines Teileigentümers derzeit nicht um- gesetzt werden	15.000,00 €
Pflasterung – Bodenindikatoren Kreuzung Neuenkirchener Str./ Salzbergener Str.	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2010

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Bau eines behindertengerechten Steges (Rampe) zur Was- serspielanlage auf dem Stadt- park-Spielplatz	fertig gestellt	--	--
Audio-Übertragungssysteme für die akustische Barrierefreiheit in städtischen Einrichtungen	a) mobile An- lage für die Verwaltung b) JWZ	Zu a) Anlage wurde angeschafft, wird im Beirat regelmäßig genutzt und kann ausge- liehen werden (Kaufpreis 786,00 €) Zu b) Anlage wird in den nächsten zwei Monaten installiert	Zu b) 9.214,00 €
Barrierefreier Ausbau der Am- pelanlage Osnabrücker Stra- ße/Antoniusstraße	fertig gestellt	--	--
Thiemauer 42 Hof- und Gartenfläche	fertig gestellt	--	--
Thiemauer 42 - WC	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2011

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Bodenindikatoren Ampelanlage Osnabrücker Str./Windmühlenstr./Aloysiusstr.	Maßnahme verschoben	(70.000,00 €) <u>Sperrvermerk wurde nicht aufgehoben</u>	Keine Budgetmittel vorhanden, da Sperrvermerk nicht aufgehoben wurde, <u>Einsparung für 2011</u>
Sanierung Aufzüge Neues Rathaus – barrierefreier Zugang	fertig gestellt		

II. weitere vorgesehene Maßnahmen aus dem Budget behinderten und barrierefreies Bauen – Mittel stehen zur Verfügung

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
behindertengerechtes WC Altes Rathaus – Beschluss des Sozialausschusses fehlt noch, da die Planungen noch nicht abgeschlossen werden konnten		Es liegt derzeit noch keine verbindliche Planung/Entscheidung für eine WC-Anlage im Flügel des alten Rathauses vor. Aufgrund der Enge in Zimmer 1 (Bürgerbüro) im alten Rathaus liegt die erste Priorität bei der Umbauplanung des Bürgerbüros, Zimmer 1. Im Anschluss entscheidet sich der Einbau einer WC-Anlage im alten Rathaus.	15.000,00 €
Automatiktüren Altes Rathaus – Windfang und Zugang Zimmer 1 (Bürgerbüro) - Beschluss des Sozialausschusses fehlt noch		Windfang ist umgebaut, Tür von Zimmer 1 noch nicht, da ein Umbauplanung für das Bürgerbüro vorliegt	38.000,00 €

III. beschlossene Maßnahmen die aufgrund von Planungsänderungen nicht durchgeführt wurden:

Maßnahme	Grund für den Verzicht der Durchführung	vorhandene Budgetmittel
Anschaffung eines behindertengerechten Toilettenwagens in der Stadt Rheine; SozA 03.07.2003	Die Anschaffung eines behindertengerechten Toilettenwagens wäre nach der betriebswirtschaftlichen Berechnung zu teuer geworden. Private Anbieter können aufgrund des größeren Betriebsbereiches eine günstigere Preisgestaltung vornehmen.	--
Aufzuganlage ehemaliges VHS-Gebäude an der Mühlenstraße; SozA 19.05.04	Die VHS der Stadt Rheine hat nach der Beschlussfassung einen neuen Standort an der Neuenkirchener Straße im JWZ erhalten	--
Aufzuganlage Grüterschule; SozA 02.02.2011; Umsetzung sollte aus den Haushaltsmitteln 2012 erfolgen	Rückläufige Schülerzahlen im Bereich der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und die aktuelle Rückmeldung des Schulleiters, dass zurzeit kein Bedarf für einen behindertengerechten und barrierefreien Ausbau gesehen wird.	102.000 € (2012 im Vermögenshaushalt) lt. Vorschlag der Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit“ sollen die Mittel für folgende Maßnahmen eingesetzt werden: ➤ Hebebühne ➤ „Investitionsmaßnahmen barrierefreie Schule“