Gesamtrechnung Kunstrasen

Maßnahme	Angebotspreis/Ausschreibungsergebnis	Rechnungsbetrag	Differenz	Anmerkung
Unterbau einschl. Drainage, Beregnung und Pflasterarbeiten	221.229,00 €	208.542,00 €	- 12.687,00 €	-> Ein Austausch der Wasserdruckerhöhungsanlage war nicht erforderlich. -> Die Wartung für die Beregnungsanlage für die Dauer von 5 Jahren wurde aus dem Vertrag genommen.
Einbau des Kunstrasenfeldes	223.402,82 €	239.442,98 €	16.040,16 €	-> Ein zusätzlicher Ballfangzaun hinter dem Tor in Richtung des Diskus- und Kugelstoßringes wurde beauftragt (8.500 €) -> Für Granulat und Quarzsand (zum Teil als Lagermaterial) waren Mehraufwendungen erforderlich (7.540 €).
Architektenhonorar	40.826,31 €	42.180,42 €	1.354,11 €	-> Zusätzliche Aufwendungen für eine Versickerungsberechnung waren erforderlich, da kein Kanalanschluss bewilligt wurde, und im Rahmen der Bauantragstellung mussten technische Unterlagen erstellt werden.
Zusätzliche Maßnahmen	- €	19.926,31 €	19.926,31 €	-> Anschaffung eines Kommunalschleppers (11.745 €) sowie eines Pflegerätes (3.218,71 €) für den Kunstrasen. -> Bau eines neuen Carports sowie Umstellen einer transportablen Garage für den Kommunalschlepper, das Pflegerät sowie Ersatzgranulat und -quarzsand (4.272,10 €). -> Umrüsten der vorhandenen Steuerung für die Beregnung im Jahnstadion (690,50 €).
Kosten für Eröffnungsfeier, Besprechungen, sowie Gebühren für Baugenehmigungen.	- €	1.739,62 €	1.739,62 €	
Zwischensummen	485.458,13 €	511.831,33 €	26.373,20 €	
verfügbares Budget		542.000,00 €		
Einsparung insgesamt		30.168,67 €		