

Baulich bisher nicht abgeschlossene Straßenbauprojekte aus Vorjahre

I. Ausbau - erstmalig/nachmalig

53014-0242 Holländerstraße (Alte Bahnhofstraße - Dechant-Römer-Str.)

Nachdem der Lidl Markt fertiggestellt worden ist, sollte nun diese Straße ausgebaut werden. Aufgrund von zusätzlichem Abstimmungsbedarf beim Grunderwerb wird mit dem Ausbau erst in 2015 gerechnet.

geschätzte Gesamtkosten:	128.700 €	voraussichtlicher Baubeginn	2015
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"

Die Bebauung an diesem Stichweg ist soweit fortgeschritten, dass ein endgültiger Straßenausbau erfolgen kann. Der Beginn der Maßnahme wird erst Ende 2014 erfolgen können.

geschätzte Gesamtkosten:	40.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	----------	-----------------------------	------

53014-120 Steinburgweg (Wadelheimer Chaussee-Ohner Weg)

1979 gab es bereits den ersten Antrag zum Ausbau des Steinburgweges. In der Sitzung des Bauausschusses vom 25.08.1988 ist dann beschlossen worden den Ausbau des Steinburgweges zu verschieben. Da sich der Zustand der Straße zunehmend verschlechtert und auch weitere anliegende Grundstücke mittlerweile bebaut worden sind, ist vorgesehen die Straße auszubauen. Auch hier wird der Baubeginn im Herbst 2014 erwartet.

geschätzte Gesamtkosten:	280.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-141 Salzweg einschl. Stichweg (Stovener Str.-Randelbachweg)

Das Baugebiet ist inzwischen soweit bebaut, dass die Straßen endgültig ausgebaut werden können. Aufgrund von Anliegereingaben verzögert sich der vorgesehene Ausbau voraussichtlich auf Ende 2014/Anfang 2015.

geschätzte Gesamtkosten:	190.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-3703 Lindvenweg 2. BA (Thiestr. - Nielandstr.)

Die Bebauung in diesem Bereich ist soweit fortgeschritten, dass der endgültige Straßenausbau erfolgen kann. Der Baubeginn ist aktuell für Herbst 2014 vorgesehen.

geschätzte Gesamtkosten:	330.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)

Seitens der Entwässerung ist geplant den Kanal in der Sprickmannstraße im Abschnitt Steinfurter Straße bis Wasserstraße zu erneuern. Um hier Synergien zu nutzen, soll in diesem Zuge die Sprickmannstraße im oben genannten Abschnitt ebenfalls neu ausgebaut werden. Es ist vorgesehen den Querschnitt neu zu überplanen, so dass Radwege angelegt werden können.

Der Ausbaubeginn ist für Ende 2014 vorgesehen.

geschätzte Gesamtkosten:	830.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)

Die Fahrbahn dieses Abschnittes ist in einem schlechten Zustand. Im Zuge des Ausbaus der Sprickmannstraße von Breite Straße bis Dutumer Straße, ist beabsichtigt auch diesen Straßenabschnitt zu erneuern, um Synergien zu nutzen. Da die Seitenbereiche weitestgehend in Ordnung sind, wird die Bordanlage samt Gehweg erhalten bleiben, so dass lediglich die Fahrbahn erneuert werden wird.

geschätzte Gesamtkosten:	300.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

II. Ausbau - Zuschussmaßnahme

53014-539 Lingener Damm/ Venhauser Damm (von Dorfstraße bis B 70)

Der Lingener Damm/Vennauser Damm befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Da es sich um eine Hauptverkehrsstraße handelt besteht derzeit die Möglichkeit die Fahrbahn mit Mitteln des Landes NRW (z.Zt. 60% Zuschuss) zu erneuern. Der Förderbescheid liegt vor.

geschätzte Gesamtkosten:	1.275.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-------------	-----------------------------	------

53014-829 Hochwasserschutzmauer

Die Anlegung einer Hochwasserschutzmauer am Timmermanufer soll die Bürger auf der östlichen Emsseite vor einem Hochwasser schützen. Die Genehmigungsplanung ist verwaltungsseitig abgeschlossen. Diese liegt derzeit der Bezirksregierung zur Genehmigung vor. Derzeit wird auf den formellen Zuwendungsbescheid (80% Förderung) gewartet. Danach kann die Ausführungsplanung und auch der Bau beginnen.

geschätzte Gesamtkosten:	1.250.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-------------	-----------------------------	------

IV. sonstige Projekte

53014-9051 Düsterbergstraße

Die Düsterbergstraße befindet sich im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 130, Kennwort Baarentelgen-Süd. Die Düsterbergstraße, die sowohl an die Bonifatiusstraße als auch an die Sandkampstraße angebunden ist, ist bereits vor vielen Jahren als asphaltierte hochwertige Baustraße ausgebaut worden. Der Zustand der Straße verschlechtert sich zunehmend. Um die vorhandene Befestigung auch für den späteren Ausbau nutzen zu können sollte die Straße bald ausgebaut werden.

Vor dem Hintergrund, dass auch die anliegenden Grundstücke zum großen Teil bebaut bzw. vermarktet sind, sollte der Endausbau der Straße erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Ausbau aufgrund von Abwicklung/Rückabwicklung von Kaufverträgen verschoben.

geschätzte Gesamtkosten:	650.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

53014-9052 Pompeystraße

Die Pompeystraße befindet sich im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 130, Kennwort Baarentelgen-Süd. Diese Straße, die durch Anschluss an die Düsterbergstraße eine ringförmige Erschließung der angrenzenden Grundstücke ermöglicht, ist bereits vor vielen Jahren als asphaltierte hochwertige Baustraße ausgebaut worden. Der Zustand der Straße verschlechtert sich zunehmend. Um die vorhandene Befestigung auch für den späteren Ausbau nutzen zu können sollte die Straße bald ausgebaut werden.

Vor dem Hintergrund, dass auch die anliegenden Grundstücke zum großen Teil bebaut bzw. vermarktet sind, sollte der Endausbau der Straße erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Ausbau aufgrund von Abwicklung/Rückabwicklung von Kaufverträgen verschoben.

geschätzte Gesamtkosten:	230.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2014
--------------------------	-----------	-----------------------------	------