

Neubau Dreigruppen-Kindergarten Thieberg
Kostenfortschreibung

03.06.2016

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Gewerk	Kosten- schätzung im HH veranschlagt Juni 14 Stadt Rheine €	Kosten- berechnung Mai 15 Stadt Rheine €	Firma	Kosten- anschlag/ prognose Mai 16 Stadt Rheine €	Differenz Kostenber./ Kostenprogn. Mai 16 Stadt Rheine €	Differenz Kostenschä./ Kostenprogn. Mai 16 Stadt Rheine €
	Kostengruppe 100 (nachrichtlich)		0,00		0,00		
200	Kostengruppe 200:						
	Hausanschlüsse			Energie- und Wasserversorgu	4.739,69		
	Kostengruppe 200	30.000,00	30.000,00		4.739,69	-25.260,31	
300	Kostengruppe 300:	589.926,00					
	Bauwerk-Baukonstruktion						
310	Baugrube						
320	Gründung		132.070,00				
330	Außenwände		179.360,00				
340	Innenwände		109.740,00				
350	Decken		72.980,00				
360	Dächer		196.460,00				
370	baukonstrukt. Einbauten		25.580,00				
390	sonstige Baukonstruktion		10.000,00				
	Rohbauarbeiten			KA Bauunternehmen, Bawink	316.867,18		
	Zimmermann und Holzbauarbeiten			Stevens, Rheine	86.095,29		
	Dachd., Dachabdicht.- und Klempnerarbeiten			Hugendieck, Rheine	92.166,26		
	Fenster- und Außentürarbeiten			Schöpfer, Papenburg	61.554,96		
	Lichtdach			Schöpfer, Papenburg	11.376,40		
	Rollladen und Sonnenschutz			Frank, Langwedel	18.076,10		
	Trockenbau			Hoffrogge, Schapen	3.578,69		
	Estrich			Rheiner Fußbodenbau	16.543,14		
	Innenputz			Perez, Neuenkirchen	20.667,91		
	Außenputz			Perez, Neuenkirchen	8.805,20		
	Innentüren			Jackson, Rheine	25.449,34		
	Tischler feste Einbauten				45.000,00		
	Tischler Mobilar				40.000,00	nur nachrichtlich (getragen vom jfd)	
	Oberlicht Gruppenraum				11.249,00		
	Fliesen und Plattenarbeiten			Gruber, Rheine	23.058,86		
	Bodenbelag			Rheiner Fußbodenbau	26.083,07		
	Malerarbeiten			Buten, Thuine	33.095,76		
	WC-Trennwände			Schäfer, Horhausen	3.459,22		
	Bauschlussreinigung				3.000,00		
	Kostengruppe 300	589.926,00	594.120,00		806.126,38	212.006,38	
	bereinigt		726.190,00		806.126,38	79.936,38	
400	Kostengruppe 400:	126.874,00					
	Bauwerk-Technische Anl.						
	Blitzschutz		6.000,00	Löbel, Münster	8.472,21		
	Elektro + NT		55.000,00	Kemper, Emsdetten	60.165,23		
	Heizung		120.780,00	Willers, Rheine	60.588,75		
	Sanitär		in Hgz. enthalten	Bolte, Rheine	54.343,55		
	Kostengruppe 400	126.874,00	181.780,00		183.569,74	1.789,74	
500	Kostengruppe 500:	90.000,00					
	Außenanlagen						
	Freianlagen				79.773,75		
	Erdarbeiten Außenanlagen				226,25		
	Einnahmen aus Förderung der Außenanlagen				-24.000,00		
	Spielgeräte				9.900,00	nur nachrichtlich (Fördermittel an jfd)	
	Kostengruppe 500	90.000,00	90.000,00		56.000,00	-34.000,00	
	Kostengruppe 600		0,00				
700	Kostengruppe 700:	133.200,00					
	Baunebenkosten						
	Baugrunduntersuchung		1.963,50	de Reuter	1.963,50		
	Brandschutzkonzept		3.808,00	Halfk. u. Kirchner, Erkelenz	4.356,59		
	Statiker		27.476,36	Käschner, Neuenk.	29.616,67		
	HLS		19.893,56	Temmen, Rheine	35.100,10		
	Elektrotechnik		12.377,16	Visoplan, Rheine	19.612,96		
	Architekten (Teilleistung)		11.785,00	Achterkamp, Rheine	47.415,31		
	Freiraumplanung			Achterkamp, Rheine	7.029,89		
	Einnahmen aus Förderung der Außenanlagen				-2.108,97		
	SiGeKo			Roxeler, Steinfurt	4.760,00		
	Wärmeschutz			Roxeler, Steinfurt	2.630,84		
	Veröffentlichungen/ Vergaben			Deutsches Ausschreibungsbl	739,71		
	Veröffentlichungen/ Vergaben			Altmeppen	427,33		
	Kostengruppe 700	133.200,00	77.303,58		151.543,93	74.240,35	

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Gewerk	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung	Firma	Kosten- anschlag/ prognose	Differenz Kostenber./ Kostenprogn.	Differenz Kostenschä./ Kostenprogn.
		im HH veranschlagt Juni 14 Stadt Rheine	Mai 15 Stadt Rheine		Mai 16 Stadt Rheine	Mai 16 Stadt Rheine	Mai 16 Stadt Rheine
		€	€		€	€	€
	<i>Kostengruppe 100 (nachrichtlich)</i>		0,00		0,00	0,00	
	Kostengruppe 200		30.000,00		4.739,69	-25.260,31	
	Kostengruppe 300		594.120,00		806.126,38	212.006,38	
	Kostengruppe 400		181.780,00		183.569,74	1.789,74	
	Kostengruppe 500		90.000,00		56.000,00	-34.000,00	
	Kostengruppe 600		0,00		0,00	0,00	
	Kostengruppe 700		77.303,58		151.543,93	74.240,35	
	Gesamtsumme	970.000,00	973.203,58		1.201.979,74	228.776,16	231.979,74
	bereinigt		1.105.273,58			96.706,16	

Kostenprognose, es liegt noch kein Angebot vor

kursiv nur nachrichtlich, rechnerisch nicht erfasst