

Produktgruppe 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Keine Veränderung

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17).

Zuschuss je Einwohner

Keine Veränderung

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Keine Veränderung

Finanzplan

Verbesserung: TEUR

- Mehreinzahlungen: 575.000 Euro
- Minderauszahlungen: 2.690.405 Euro

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 575 TEUR

„Siehe Projekte“

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 2.690 TEUR

„Siehe Projekte“

Erläutert werden nur Abweichungen von Bedeutung!

53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)

Verbesserung 395 TEUR

Der Projektbeginn verzögert sich weiterhin, weil eine Förderung im Rahmen des Projektes „Neue Mitte Dorenkamp“ als Teil eines formellen Sanierungsgebietes geprüft wird. Ein Ergebnis der Prüfung wird frühestens Ende 2017 erwartet.

53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße

Verbesserung 250 TEUR

Der Projektbeginn verzögert sich, da zunächst von einem anliegenden Landwirt bauliche Auflagen erfüllt werden müssen.

53014-560/562/563 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)/ Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Friedenstr.)/ In der Bannwiese/Friedensplatz

Verbesserung 1.043 TEUR (Einzahlungen + 575 TEUR/Auszahlungen – 468 TEUR)

Diese 3 Projekte werden gleichzeitig ausgebaut. Aufgrund eines Wechsels bei der ausführenden Baufirma verzögert sich die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen Anfang/Mitte 2018. Die Auszahlungen finden daher zum Teil erst in 2018 statt. Die Beitragseinnahmen werden über Vorausleistungen zu 90% in 2017 erzielt, waren aber bereits in 2015 bzw. 2016 veranschlagt.

53014-571 Bahnhofstr – Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. – Lindenstraße)

Verbesserung 110 TEUR

Dieses Projekt kann aus Gründen von Abhängigkeiten von Kanalbaumaßnahmen erst in 2018 durchgeführt werden.

53014-603 Zeppelinstraße (Dutumer Str. – Neuenkirchener Str.)

Verbesserung 500 TEUR

Der Ausbau der Straße wird voraussichtlich erst im Herbst 2017 erfolgen können, da zunächst umfangreiche beitragsrechtliche Fragen zu klären waren.

53014-708 Hörstkamp – Bahnunterführung

Verbesserung 264 TEUR

In 2017 fällt entgegen der ursprünglichen Annahme nur eine geringe Auszahlungssumme für Planungsaufträge an.

53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Bahnhof)

Verbesserung 140 TEUR

Hierbei handelt es sich um eine Zuschussmaßnahme des Kreises. Der Baubeginn verzögert sich weiterhin und wird frühestens 2018 erfolgen.

53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau

Verbesserung 564 TEUR

Aufgrund von Verzögerungen bei den Abbrucharbeiten werden die vorgesehenen Auszahlungen nur teilweise in 2017 fließen.