

	Objektbeschluss PBAR 30.06.2021	Objektbeschluss PBAR inkl. Baupreisrisiko 04.11.2021	Objektbeschluss PBAR inkl. Anpassung Baupreisrisiko 10.03.2022	Differenz zum Objekt- bzw. Ratsbeschluss vom 30.06.2021
KG 200 - Vorbereitende Maßnahmen	34.748 €	34.748 €	33.796 €	- 952 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	19.882.983 €	19.882.983 €	20.667.193 €	784.209 €
KG 400 Bauwerk - Technisch Anlagen	23.544.560 €	23.544.560 €	23.544.561 €	1 €
KG 600 Ausstattung	1.650.000 €	1.650.000 €	900.538 €	- 749.462 €
Zwischensumme	45.112.292 €	45.112.292 €	45.146.087 €	33.796 €
Baupreissteigerung	3.963.070 €	3.963.070 €	3.963.070 €	0 €
Zwischensumme KG 200-600	49.075.361 €	49.075.361 €	49.109.157 €	33.796 €
Zulage für Unvorherseh. (KG 200 - 600)	2.453.768 €	2.453.768 €	2.488.164 €	34.396 €
Zwischensumme KG 200-600	51.529.130 €	51.529.130 €	51.597.321 €	68.192 €
Baunebenkosten KG 700 (inkl. Rückstellungen)	12.857.003 €	12.857.003 €	12.838.718 €	- 18.285 €
Mietkosten Ersatzfläche EDV-Abteilung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
Mietkosten Ersatzfläche Bibliothek	213.960 €	213.960 €	213.960 €	- €
Herstellungskosten Ersatzfläche Bibliothek inkl. Planung	250.000 €	250.000 €	250.000 €	- €
Gesamtsumme brutto	64.950.093 €	64.950.093 €	65.000.000 €	- 0 €
akt. Budget nach Ratsbeschluss 01/21	65.000.000 €			

	Objektbeschluss PBAR 30.06.2021	Objektbeschluss PBAR inkl. Baupreisrisiko 04.11.2021	Objektbeschluss PBAR inkl. Anpassung Baupreisrisiko 10.03.2022	Differenz zum Objekt- bzw. Ratsbeschluss vom 30.06.2021
Prognostizierte Mehrkosten aus PÄA und zusätzl. Leistungen			1.960.862 €	
			66.960.862 €	1.960.862 €
2021				
Rückstellung 2021 Baupreissteigerung (4,3%)	1.939.829 €	4,30%	1.939.829 €	- €
<i>Tatsächliche Baupreissteigerung 2021 (15%)</i>		<i>15,00%</i>	<i>6.771.913,11</i>	
Mehrkosten BPI aus 2021	- €		4.832.085 €	4.832.085 €
2022				
Rückstellung 2022 Baupreissteigerung (4,3% - kumuliert)	2.023.241 €	4,30%	2.023.241 €	- €
<i>geschätzte Baupreissteigerung bis Baustart (2/3 von 2021)</i>		<i>10,00%</i>	<i>5.191.800,05</i>	
Mehrkosten BPI aus 2022	- €		3.168.559 €	3.168.559 €
Zwischensumme BPI 2021 + 2022	3.963.070 €		11.963.713 €	8.000.643 €
akt. Budget nach Ratsbeschluss 01/21	65.000.000 €		74.961.505 €	9.961.505 €