

### 3. Kostenfortschreibung

#### Erweiterung um 2 Klassen

(alle Angaben in Euro inkl. gesetzl. MWSt.)

Stand:

20.01.2011

Kostengruppen		Kosten gemäß Kostenberechnung	Auftrag	erteilte Aufträge (inkl. Nachträge)	genehmigtes Restbudget	Gesamtkosten- Prognose
1		2	3	4	5 = 2 - 4	6
<b>Grundstück</b>	<b>1 0 0</b>	0,00 €				
Grundstückswert	110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nebenkosten	120					
Freimachen	130					
<b>Herrichten/Erschließung</b>	<b>2 0 0</b>		in Rohbau enthalten			
Herrichten	210					
öffentl. Erschließung	220					
nicht öffentl. Erschl.	230					
<b>B a u w e r k</b>	<b>3 0 0</b>	181.271,29 €	141.898,11 €	153.663,47 €		190.139,26 €
Rohbau+Abbruch 2 Klassenräume	Rosendahl	96.862,22 €	90.384,88 €	102.150,24 €		105.000,00 €
Dachdecker u. Klempnerarbeiten	Hugendiek	10.954,53 €	8.633,60 €	8.633,60 €		10.000,00 €
Putz und Stuckarbeiten	Kösters & Lambers	4.630,64 €	2.562,32 €	2.562,32 €		3.000,00 €
Estricharbeiten (ohne Dämmung)	Holthaus	3.689,00 €	3.896,17 €	3.896,17 €		4.000,00 €
Fenster, Außentüren, Beschattung	Behne	28.579,84 €	34.212,50 €	34.212,50 €		34.212,50 €
Tischlerarbeiten (Innentüren)	Jackson	1.904,00 €	2.208,64 €	2.208,64 €		2.300,00 €
Maler und Lackierarbeiten		10.000,00 €				10.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten		10.424,40 €				10.500,00 €
Trockenbau Decken		14.226,66 €				10.117,02 €
Sonstiges						1.009,74 €
<b>Techn. Anlagen</b>	<b>4 0 0</b>	0,00 €	20.194,88 €	0,00 €		41.860,74 €
G W A	Bolte	410				
Heizung	Bolte	420	20.194,88 €			20.194,88 €
Elektro	Beermann	440				21.665,86 €
Sonstiges		490				0,00 €
<b>Außenanlagen</b>	<b>5 0 0</b>	10.000,00 €				5.000,00 €
Geländefl.	510					
bef. Flächen	520					
Baukonstr.	530					
Techn. Anl.	540					
Einbauten	550					

Kostengruppen	Kosten gemäß Kostenberechnung	Auftrag	erteilte Aufträge (inkl. Nachträge)	genehmigtes Restbudget	Gesamtkosten- Prognose
1	2	3	4	5 = 2 - 4	6
Ausstattung/Kunst	6 0 0	0,00 €			
Kunst	620				
<b>Baunebenkosten</b>	<b>7 0 0</b>	34.428,83 €			35.000,00 €
Bauherrenaufg.	710	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Vorber. D. Planung	720				
Planungsleistungen	730	34.428,83 €			
Gutachten / Beratung	740				
Allg. Baunebenkosten	770				
<b>GESAMT</b>		225.700,12 €	162.092,99 €	153.663,47 €	0,00 €
				0,00 €	272.000,00 €

Budget Erweiterung um 2 Klassenräume	272.000,00 €
Gesamtkosten Prognose Neubau	272.000,00 €
Differenzbetrag	0,00 €
Differenz in %	0,00%