

---

## *Baulich bisher nicht abgeschlossene Straßenbauprojekte aus Vorjahre*

---

### **I. Ausbau - erstmalig/nachmalig**

**53014-0242      Holländerstraße (Alte Bahnhofstraße - Dechant-Römer-Str.)**

Nachdem der Lidl Markt fertiggestellt worden ist, sollte nun diese Straße ausgebaut werden. Aufgrund von zusätzlichem Abstimmungsbedarf beim Grunderwerb wird mit dem Ausbau erst in 2015 gerechnet.

geschätzte Gesamtkosten:	128.700 €	voraussichtlicher Baubeginn	2015
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

---

**53014-537      Bühnertstr. (Im Sundern - Eckener Str.)**

Dieser Abschnitt der Bühnertstraße ist teilweise noch nicht erstmalig hergestellt. Der Ausbau verzögert sich voraussichtlich bis Ende 2015/Anfang 2016.

geschätzte Gesamtkosten:	520.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2015
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

---

**53014-562      Heinrichstraße (Neuenkirchener Straße bis In der Bannewiese)/Veitstraße (Friedensstr. bis Adolfstraße)/In der Bannewiese/Friedensplatz**

Die Straße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Teilweise muss der Kanal erneuert werden. Straßenbau und Kanalbau sollen aus wirtschaftlichen Gründen in einer Maßnahme durchgeführt werden. Zurzeit läuft noch die Offenlage. Während der Offenlage hat sich ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit den Anliegern ergeben. Die Durchführung des Projektes verzögert sich dadurch.

geschätzte Gesamtkosten:	1.017.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2015
--------------------------	-------------	-----------------------------	------

---

## **II. Ausbau - Zuschussmaßnahme**

### **53014-710            Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg - Bahnhof)**

Der Kreisradweg von Rheine nach Coesfeld (Radbahn Münsterland) soll durch ein 4. Teilstück auf dem Gelände der Stadt Rheine vom Staelskottenweg bis zum Bahnhof Rheine verlängert werden. Die Umsetzung wird aufgrund der Verfügbarkeit der DB-Flächen nur in Abschnitten erfolgen können. Der erste Abschnitt ist vom Staelskottenweg bis zur Hafenbahn geplant. Hierzu laufen derzeit konkrete Planungen mit dem Zuschussgeber, Kreis und DB.

geschätzte Gesamtkosten:	500.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2015
--------------------------	-----------	-----------------------------	------

### **53014-820            Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg)**

Die Fahrbahn der Neuenkirchner Straße wird erneuert und auf 6,50 m verengt. Auf der Nord/Westseite wird ein Radweg angelegt. Zur Ableitung des Oberflächenwassers wird ein Regenwasserkanal verlegt.

Der o.g. Radweg auf der Nordseite der Neuenkirchner Straße wird seit vielen Jahren in einer Prioritätenliste geführt. Dieser Radweg stellt den Netzschluss zum Radweg parallel zur B 70 her und schließt den Fuß- und Radweg aus dem Baugebiet Landesummeer Weg ordnungsgemäß an das Radwegenetz an. Hierdurch wird ein verkehrlicher Missstand beseitigt.

geschätzte Gesamtkosten:	470.000 €	voraussichtlicher Baubeginn	2015
--------------------------	-----------	-----------------------------	------