

3. Kostenfortschreibung

Stand: 20.01.2011

Energetische Sanierung

Ermittlung nach Elementemethode	Gewerk	Kostenberechnung	Auftrag	Prognose
300 Bauwerk - Energetische Maßnahmen		406.859,38 €	445.201,25 €	465.000,00 €
300 Sanierung der Dachflächen		256.268,45 €	295.185,68 €	306.804,69 €
Dachdeckerarbeiten		238.418,45 €	273.820,93 €	275.000,00 €
Schlosserarbeiten		0,00 €	166,60 €	166,60 €
Kernbohrarbeiten		0,00 €	392,70 €	392,70 €
Betonsanierung		0,00 €	11.028,73 €	10.034,80 €
Sanierung Z-Sperre Aula		0,00 €	0,00 €	3.393,44 €
(400) Blitzschutzarbeiten		17.850,00 €	9.776,72 €	9.776,72 €
Sonstiges		0,00 €	0,00 €	31.245,39 €
300 Austausch Fenster und Türen		127.998,78 €	127.423,42 €	127.423,42 €
Kunststofffenster Aula u. Sporthalle		20.232,98 €	17.964,24 €	17.964,24 €
Aluminiumfenster Haupttrakt, Treppenhaus, Sporthalle		107.765,81 €	109.459,18 €	109.459,18 €
Betonsanierung Türsturz Sporthalle		0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
300 Gerüstarbeiten für Dach und Fenster		22.592,15 €	22.592,15 €	30.771,89 €
700 Planungsleistungen - Energetische Maßnahmen				35.000,00 €
Gesamtkosten Energetische Maßnahmen		406.859,38 €	445.201,25 €	500.000,00 €

Budget Energetische Sanierung	500.000,00 €
Gesamtkosten Prognose Sanierungen	500.000,00 €
Differenzbetrag	0,00 €
Differenz in %	0,00%