Neubau Sporthalle Paul-Gerhardt-Schule
RAHMENTERMINPLAN

01.07.2020

Vorgang	Verantwortlich	Anfang	Ende	Dauer
Umbau Paul-Gerhardt-Schule		15.02.21	11.03.22	278
Neubau Sporthalle		18.05.20	08.03.22	467
Planungsphase		18.05.20	10.05.21	253
Vorentwurfsplanung	Stadt Rheine	18.05.20	30.06.20	32
Freigabe Vorentwurf	Stadt Rheine	03.07.20	03.07.20	0
Ausschreibung Fachpl.-leistungen	Stadt Rheine	22.06.20	24.07.20	25
Entwurfsplanung	Stadt Rheine, Fachplaner	01.07.20	08.09.20	50
Submission Fachpl.-leistungen	Stadt Rheine	27.07.20	27.07.20	0
Vergabe Fachpl.-leistungen	Stadt Rheine	03.08.20	03.08.20	0
Baugrunduntersuchung	HINZ Ing.	22.06.20	31.07.20	30
Statik + Wärmeschutznachweis	NN	19.08.20	27.10.20	50
Entwurf HLS/E		19.08.20	27.10.20	50
Brandschutzkonzept		19.08.20	13.10.20	40
Schulausschuss		26.08.20	26.08.20	0
Bauausschuss		17.09.20	17.09.20	0
Freigabe (intern) Entwurfsplanung	Stadt Rheine	07.10.20	07.10.20	0
Genehmigungsplanung/ BA	Stadt Rheine	14.10.20	27.10.20	10
Genehmigungsfrist	Bauordnung	28.10.20	08.01.21	50
Ausführungsplanung	NN Fachplaner	28.10.20	12.02.21	75
Vorb./ Mitwirkung der Vergaben	NN Fachplaner	04.01.21	10.05.21	90
Baugenehmigung	Bauordnung	11.01.21	11.01.21	0
Baubeginnanzeige	Stadt Rheine	22.03.21	22.03.21	0
Ausführungsphase	NN Fachplaner	29.03.21	02.03.22	241
Erdbauarbeiten		29.03.21	26.04.21	21
Rohbauarbeiten		27.04.21	05.07.21	50
Dachtragwerk		06.07.21	23.07.21	14
Dachdeckerarbeiten - Klemptner		26.07.21	03.09.21	30
Fenster/Fassade		06.09.21	15.10.21	30
Ausbau		18.10.21	22.02.22	90
Aussenanlagen		10.01.22	28.01.22	15
Möbel		10.02.22	02.03.22	15
Abnahmephase (Inbetriebnahme, Abnahme...		02.03.22	08.03.22	5