
Summe
im Soll
über Soll
unter Soll
Stand Entwurfsplanung
30.06.2021
Stand
24.04.2023
Stand
10.10.2023
80.000.000,00 €
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
KG 400
Bauwerk –
Technische Anlagen
Sonstiges
Baupreissteigerung
KG 700
Baunebenkosten
KG 600
Ausstattung und
Kunstwerke
KG 300
Bauwerk –
Baukonstruktion
KG 200
Vorbereitende
Maßnahmen
Zusätzl. Leistungen
Preisgleitklausel
Unvorhersehbares
KG 400
Bauwerk –
Technische Anlagen
KG 700
Baunebenkosten
Kosten Mietflächen
KG 600
Ausstattung und
Kunstwerke
KG 300
Bauwerk –
Baukonstruktion
KG 200
Vorbereitende
Maßnahmen
983.27 €
2.929.854 €
1.076.956 €
29.689.138 €
12.811.460 €
575.448 €
1.437.664 €
25.541.375 €
41.057 €
Zusätzl. Leistungen
Preisgleitklausel
Unvorhersehbares
KG 400
Bauwerk –
Technische Anlagen
KG 700
Baunebenkosten
Kosten Mietflächen
KG 600
Ausstattung und
Kunstwerke
KG 300
Bauwerk –
Baukonstruktion
KG 200
Vorbereitende
Maßnahmen
695.945 €
3.000.000 €
145.180 €
30.168.343 €
13.033.689 €
582.936 €
1.793.025 €
25.703.460 €
33.796 €
Gesamtkosten
64.950.093 €
Gesamtkosten
75.156.372 €
Gesamtkosten
75.156.374 €