
Summe
im Soll
über Soll
unter Soll
Stand Entwurfsplanung 30.06.2021
Stand 25.10.2022
Stand aktuelle Ausführungsplanung
80.000.000,00 €
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
Baupreisteigerung 1. Quartal 2022
6.001.226 €
Baupreisteigerung 2021
8.000.643 €
Zusätzl. Leistungen
1.960.862 €
Zusätzl. Leistungen
1.065.821 €
Unvorhersehbares
2.488.164 €
Unvorhersehbares
2.487.683 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
24.829.555 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
25.616.742 €
Sonstiges Baupreissteigerung
Sonstiges Baupreissteigerung
2.777.539 €
KG 700 Baunebenkosten
KG 700 Baunebenkosten
12.888.686 €
KG 700 Baunebenkosten
12.734.496 €
Kosten Mietflächen
563.960 €
Kosten Mietflächen
575.448 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
900.538 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
1.357.934 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
20.517.762 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
25.241.337 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
33.796 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
33.796 €
Gesamtkosten
64.950.093 €
Gesamtkosten
80.962.731 €
Gesamtkosten
69.113.257 €