
Summe
im Soll
über Soll
unter Soll
Stand Entwurfsplanung 30.06.2021
Stand 22.02.2023
Stand aktuelle Ausführungsplanung
80.000.000,00 €
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
Sonstiges Baupreissteigerung
KG 700 Baunebenkosten
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Zusätzl. Leistungen
1.058.855 €
Unvorhersehbares
2.487.683 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
25.335.525 €
KG 700 Baunebenkosten
12.734.496 €
Kosten Mietflächen
575.448 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
1.357.934 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
25.541.375 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
41.057 €
Zusätzl. Leistungen
983.27 €
Preisgleitklausel
2.929.854 €
Unvorhersehbares
1.076.956 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
29.689.138 €
KG 700 Baunebenkosten
12.811.460 €
Kosten Mietflächen
575.448 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
1.437.664 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
25.541.375 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
41.057 €
Gesamtkosten 64.950.093 €
Gesamtkosten 69.132.372 €
Gesamtkosten 75.156.372 €