



BüPLAN · Ostcharweg 160 · 45665 Recklinghausen

Stadt Rheine
Fachbereich Bildung, Kultur
und Sport
z. Hd. Hr. Dykstra
Klosterstr. 14
48431 Rheine

VORANZEIT	I	II	III	IV
Stadt Rheine				
14. OKT. 2009				
Kultur				

Vorab per Telefax
an 05971/939643

13. Okt. 2009

Bü / CB

Stadthalle Rheine
Szenentechnische Beschallungsanlage
Überarbeiteter Terminplan

BüPLAN - Planungsbüro F. Büchten

Ostcharweg 160
D-45665 Recklinghausen
Germany

Telefon +49 (0) 2361 / 30 62 80 - 0
Telefax +49 (0) 2361 / 30 62 80 - 9
info@bueplan.com
www.bueplan.com

Gutachten - Planung
Projektmanagement - Premierensupport

Audio-, Video- und Medientechnik
Beschallungsanlagen
Inspiziententechnik
Kommunikationsanlagen
Szenische Beleuchtungstechnik

Finanzamt Recklinghausen
St.-Nr. 340 / 5046 / 1623

Mitglied der DTHG

Sehr geehrter Herr Dykstra,

Bezug nehmend auf unser Schreiben vom 15.09.09 sowie unseren gemeinsamen Gesprächstermin in Ihrem Hause am 16.09.09 sowie den Ortstermin am 24.09.09 mit Fr. Hermes sowie die mit Fr. Hermes sowohl am 30.09.09, als auch 13.10.09 geführten Telefonate übersenden wir Ihnen vereinbarungsgemäß nachfolgend unseren relevanten, überarbeiteten Terminplan mit der Bitte um Berücksichtigung.

- **Durchführung der raumakustischen Messungen**
23.09.09 und 24.09.09 (bereits erfolgt)
- **Auswertung der Schallmessergebnisse und Erstellung der Messberichte**
01.10.09 - 20.10.09
- **Erstellung Entwurfsplanung**
parallel sowie bis 16.11.09
- **Übergabe Entwurfsplanung an die Bauherrschaft**
am 17.11.09
- **Zeit zur Überarbeitung der Entwurfsplanung sowie Verabschiedung Entwurfsplanung**
17.11.09 - 08.12.09
- **Erstellung Ausführungsplanung**
09.12.09 - 18.01.10
- **Übergabe Ausführungsplanung an die Bauherrschaft**
am 19.01.10

- **Zeit zur Überarbeitung der Ausführungsplanung sowie Verabschiedung Ausführungsplanung**
20.01.10 - 09.02.10
- **LV-Erstellung sowie Vorlage der Firmenvorschlagsliste an die Bauherrschaft (Ausschreibung erfolgt beschränkt nach VOB, es sind 5 Firmen vorzuschlagen)**
10.02.10 - 09.03.10
- **Übergabe des LV an die Bauherrschaft**
10.03.10
- **Versand der Leistungsverzeichnisse an die Bieter seitens der Bauherrschaft**
17.03.10
- **Submission (Bietzeit 6 Wochen)**
28.04.10
- **Fachtechnische sowie rechnerische Prüfung der Angebote sowie Erstellung Vergabevorschlag**
29.04.10 - 06.05.10
- **Schriftliche Beauftragung der ausführenden Firma**
bis spätestens 14.05.10
- **Bestellvorlauf / Werkstattplanung**
17.05.10 - 09.07.10
- **Letzte Veranstaltung vor Baubeginn**
09.07.10
- **Baubeginn**
12.07.10
- **Zeitfenster für die Ausführung der Arbeiten**
12.07.10 - 02.09.10

Anmerkung:


Das Zeitfenster für die Ausführung der Arbeiten wird durch zwei Veranstaltungen tangiert.

1. Samstag, den 07.08.10 „VA Square Dance“ im kompletten Hallenbereich (bei Sonderbauten wird die Halle ggf. schon am 06.08.10 belegt)
2. Samstag, den 14.08.10 „Geburtstagsfeier“ in den Räumlichkeiten Studiosäle 1-3 (Hier werden ausschließlich die Studiosäle 1-3 genutzt. Die Saalrückwand des Zuschauerraumes muss geschlossen sein.)

- **Fertigstellung**
02.09.10
- **Messe „Bau- und Immobilien“**
03.09.10 - 06.09.10
- **Zeitfenster für unvorhersehbare Arbeiten sowie
Mängelbeseitigung**
07.09.10 - 09.09.10
13.09.10 - 17.09.10
- **Erste Großveranstaltung, Eröffnung der Spielzeit 2010/11**
21.09.10

Falls Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter der o.g. Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



F. Büchten
Bü/CB

Telefaxkopie an:

- Stadthalle Rheine, Fr. Feitkenhauer, Fr. Hermes
(Fax: 05971/8027717)